

Cronograma Físico-Financeiro - Preço - SEM DESONERAÇÃO

19/01/2023
Página 1 de 2

Obra: 019 - IRGA - LABORATÓRIO
 Cliente:

Endereço:
 Cidade: CACHOEIRINHA

		ETAPAS					
ITEM	Dados	1	2	3	4	5	6
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	30.752,67	30.752,67	30.752,67	30.752,67	30.752,67	30.752,67
	Perc.	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %	12,50 %
2. DEMOLIÇÃO	Valor	30.878,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
3. INFRAESTRUTURA	Valor	132.485,65	132.485,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	50,00 %	50,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
4. SUPRAESTRUTURA	Valor	0,00	69.892,26	139.784,52	139.784,52	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	20,00 %	40,00 %	40,00 %	0,00 %	0,00 %
5. ALVENARIA	Valor	0,00	0,00	0,00	43.398,16	43.398,16	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %	50,00 %	0,00 %
6. ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	67.032,90	134.065,80
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	20,00 %	40,00 %
7. ESQUADRIAS	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.132,48
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	50,00 %
8. INCÊNDIO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
9. HIDROSSANITÁRIO	Valor	14.098,29	14.098,29	21.147,44	21.147,44	0,00	0,00
	Perc.	20,00 %	20,00 %	30,00 %	30,00 %	0,00 %	0,00 %
10. ELÉTRICA	Valor	73.001,75	73.001,75	146.003,49	146.003,49	146.003,49	0,00
	Perc.	10,00 %	10,00 %	20,00 %	20,00 %	20,00 %	0,00 %
11. SPDA	Valor	4.426,87	0,00	0,00	0,00	0,00	17.707,47
	Perc.	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	40,00 %
12. CLIMATIZAÇÃO	Valor	27.776,12	0,00	0,00	0,00	83.328,35	83.328,35
	Perc.	10,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	30,00 %	30,00 %
13. URBANISMO/ EXTERNO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
14. MOBILIÁRIO	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
15. FINAL	Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Perc.	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Total da Etapa	Valor	313.420,20	320.230,62	337.688,12	381.086,28	370.515,57	354.986,77
	Perc.	11,20 %	11,44 %	12,07 %	13,62 %	13,24 %	12,69 %
Total Acumulado	Valor	313.420,20	633.650,82	971.338,94	1.352.425,22	1.722.940,79	2.077.927,56
	Perc.	11,20 %	22,65 %	34,71 %	48,33 %	61,58 %	74,26 %

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

19/01/2023
Página 2 de 2

Obra: 019 - IRGA - LABORATÓRIO
Cliente:

Endereço:
Cidade: CACHOEIRINHA

ITEM	Dados	7	8	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	30.752,67	30.752,67	246.021,36
	Perc.	12,50 %	12,50 %	100,00 %
2. DEMOLIÇÃO	Valor	0,00	0,00	30.878,85
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. INFRAESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	264.971,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
4. SUPRAESTRUTURA	Valor	0,00	0,00	349.461,30
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
5. ALVENARIA	Valor	0,00	0,00	86.796,32
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
6. ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	Valor	134.065,80	0,00	335.164,50
	Perc.	40,00 %	0,00 %	100,00 %
7. ESQUADRIAS	Valor	89.132,48	0,00	178.264,96
	Perc.	50,00 %	0,00 %	100,00 %
8. INCÊNDIO	Valor	0,00	2.522,05	2.522,05
	Perc.	0,00 %	100,00 %	100,00 %
9. HIDROSSANITÁRIO	Valor	0,00	0,00	70.491,46
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %
10. ELÉTRICA	Valor	73.001,75	73.001,75	730.017,47
	Perc.	10,00 %	10,00 %	100,00 %
11. SPDA	Valor	22.134,34	0,00	44.268,68
	Perc.	50,00 %	0,00 %	100,00 %
12. CLIMATIZAÇÃO	Valor	83.328,35	0,00	277.761,17
	Perc.	30,00 %	0,00 %	100,00 %
13. URBANISMO/ EXTERNO	Valor	39.799,05	39.799,05	79.598,10
	Perc.	50,00 %	50,00 %	100,00 %
14. MOBILIÁRIO	Valor	0,00	77.234,63	77.234,63
	Perc.	0,00 %	100,00 %	100,00 %
15. FINAL	Valor	0,00	24.606,11	24.606,11
	Perc.	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	472.214,44	247.916,26	2.798.058,26
	Perc.	16,88 %	8,86 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	2.550.142,00	2.798.058,26	
	Perc.	91,14 %	100,00 %	