



Cronograma Físico-Financeiro - Preço

05/09/2023
Página 1 de 1

Obra: 23-003 - REFORMA LABORATÓRIO ANÁLISE AMBIENTAL
Cliente: UERGS - UNIDADE HORTÊNSIAS

Endereço: RUA DR FREDERICO TEDESCO, 496
Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA -

		ETAPAS			
ITEM	Dados	1	2	3	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	18.253,01	0,00	0,00	18.253,01
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Valor	16.653,74	0,00	0,00	16.653,74
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ESTRUTURAL - CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS	Valor	15.338,15	10.225,44	0,00	25.563,59
	Perc.	60,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
4. COBERTURA	Valor	26.765,12	40.147,67	0,00	66.912,79
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	3.117,55	0,00	3.117,55
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
6. PAREDES E PAINÉIS	Valor	22.357,64	33.536,45	0,00	55.894,09
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
7. FORRO	Valor	0,00	10.549,65	24.615,86	35.165,51
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	100,00 %
8. PAVIMENTAÇÃO	Valor	8.069,63	10.759,50	8.069,63	26.898,76
	Perc.	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
9. ESQUADRIAS	Valor	9.036,60	36.146,41	0,00	45.183,01
	Perc.	20,00 %	80,00 %	0,00 %	100,00 %
10. REVESTIMENTOS	Valor	14.178,78	21.268,17	0,00	35.446,95
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
11. PINTURAS	Valor	0,00	12.073,56	48.294,26	60.367,82
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
12. BANCADAS FIXAS	Valor	0,00	41.589,69	0,00	41.589,69
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	17.102,97	42.757,43	25.654,46	85.514,86
	Perc.	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	6.407,15	16.017,89	9.610,73	32.035,77
	Perc.	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
15. PPCI	Valor	0,00	0,00	5.784,60	5.784,60
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
16. REDE DE GÁS GLP	Valor	0,00	10.992,88	10.992,88	21.985,76
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
17. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	4.842,50	4.842,50
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	154.162,79	289.182,29	137.864,92	581.210,00
	Perc.	26,52 %	49,76 %	23,72 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	154.162,79	443.345,08	581.210,00	
	Perc.	26,52 %	76,28 %	100,00 %	

Documento assinado digitalmente
gov.br CAROLINA FOREST GIACOMELLO
Data: 05/09/2023 16:12:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>