



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	SERVICO	Valor(R\$)	MENSAL												TOTAL
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.1	MOBILIZAÇÃO E DEMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	239.090,58	50,00%											50,00%	100,00%
			119.545,29											119.545,29	239.090,58
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.055.248,60		1,81%	6,78%	12,31%	16,32%	16,07%	16,52%	13,66%	10,02%	4,33%	0,99%		100,00%
			55.422,75	207.237,88	376.483,59	576.483,59	688.984,81	599.758,15	595.319,58	417.862,54	324.839,61	132.353,45	30.239,23		3.055.248,60
3	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	1.273.292,21	100,00%												100,00%
			1.273.292,21												1.273.292,21
4	TERRAPLENAGEM	4.433.379,47		7,00%	17,00%	23,00%	26,00%	21,00%	6,00%						100,00%
				310.336,56	753.674,50	1.019.677,27	1.152.678,66	931.009,69	266.002,79						4.433.379,47
5	ORENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE	5.740.538,74		3,00%	8,00%	13,00%	14,00%	16,00%	18,00%	14,00%	9,00%	3,00%			100,00%
				172.246,16	459.243,08	746.270,03	918.466,19	916.466,19	1.033.266,07	803.675,42	516.646,53	172.246,16			5.740.538,74
6	PAVIMENTAÇÃO - Eclusão materiais asfálticos	16.269.666,63			4,00%	10,00%	15,00%	17,00%	20,00%	18,00%	13,00%	3,00%			100,00%
					650.787,42	1.628.966,56	2.440.452,84	2.765.846,55	3.253.937,12	2.928.543,41	2.115.059,13	488.090,60			16.269.666,63
7	SINALIZAÇÃO	889.704,30									23,00%	50,00%	27,00%		100,00%
											204.631,08	444.852,15	240.220,17		889.704,30
8	SINALIZAÇÃO DE OBRA	111.628,00		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		100,00%
				11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80	11.162,80		111.628,00
9	OBRAS COMPLEMENTARES	1.945.058,67		2,00%	6,00%	11,00%	14,00%	14,00%	15,00%	14,00%	14,00%	8,00%	2,00%		100,00%
				38.901,20	116.703,52	213.966,45	272.308,21	272.308,21	291.758,80	272.308,21	272.308,21	155.004,69	38.901,17		1.945.058,67
Total		33.960.025,20	1.392.537,50	589.036,47	2.198.899,21	3.994.515,70	5.294.055,51	5.408.571,59	5.391.478,06	4.435.552,38	3.444.450,26	1.404.275,85	320.690,37	119.545,29	33.960.025,20
Total Acumulado			1.392.537,50	1.980.576,87	4.179.686,18	8.174.204,88	13.468.260,40	18.876.839,99	24.238.308,05	28.671.860,43	32.116.310,69	33.520.596,54	33.841.086,91	33.960.025,20	
RODOVIA ER578 - LOTE: 02 RECONSTRUÇÃO DO PAVIMENTO DE CIMENTO PORTLAND (C/P) - CERRO GRANDE DO SUL SEGMENTO: km 01,0 ao km 24,28 EXTENSÃO: 1418 km															

