



 ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DE EDUCAÇÃO			
SOLICITANTE:	SOP	ENCARGOS SOCIAIS	
PROCESSO:	25/2200-0002043-9	ESTADO - HORISTA:	140,10%
OBRA:	SOP/2025/00819 - Henrique Farjat	ESTADO - Mensalista:	97,21%
ENDEREÇO:	AV Edgar Pires de Castro, 3050 - Restinga - Porto Alegre	SINAPI - Horista:	112,84%
ASSUNTO:	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO	SINAPI - MENSALISTA:	69,95%
RESP. TÉCNICO:	DANRLEI FRANCESCÓN	MODALIDADE:	ONERADO
		BDI SERVIÇOS:	20,44%
		BDI EQUIPAMENTOS:	15,21%
		DATA ORÇAMENTO:	13/08/2025
		DATA-BASE:	01/07/2025
		PRAZO DA OBRA (DIAS):	360
		TOTAL GERAL:	6.065.800,66

FASE	ETAPA	PERÍODO (dias)	DESCRIÇÃO	% DE CADA ETAPA	VALOR DA ETAPA	% DO VALOR TOTAL	Desembolso Mínimo	Desembolso Máximo
Projeto	Etapa 01	30	Concepção	10% do projeto	R\$ 28.948,26	0,48%	0,30%	1,00%
	Etapa 02	65	Desenvolvimento	30% do projeto	R\$ 86.844,79	1,43%	1,00%	2,00%
	Etapa 03	120	Aprovação	50% do projeto	R\$ 144.741,31	2,39%	1,50%	3,50%
Obra	Etapa 04	150	Mês 01 de obra	11,44% da obra	R\$ 660.571,47	10,89%	9,00%	11,00%
	Etapa 05	180	Mês 02 de obra	2,63% da obra	R\$ 151.645,00	2,50%	2,00%	4,00%
	Etapa 06	210	Mês 03 de obra	3,44% da obra	R\$ 198.528,94	3,27%	3,00%	5,00%
	Etapa 07	240	Mês 04 de obra	3,9% da obra	R\$ 225.014,41	3,71%	3,00%	5,00%
	Etapa 08	270	Mês 05 de obra	7,54% da obra	R\$ 435.423,62	7,18%	7,00%	9,00%
	Etapa 09	300	Mês 06 de obra	6,07% da obra	R\$ 350.727,63	5,78%	5,00%	7,00%
	Etapa 10	330	Mês 07 de obra	8,18% da obra	R\$ 472.743,42	7,79%	6,50%	8,50%
	Etapa 11	360	Mês 08 de obra	9,45% da obra	R\$ 545.662,37	9,00%	8,00%	10,00%
	Etapa 12	390	Mês 09 de obra	10,79% da obra	R\$ 623.488,06	10,28%	10,00%	12,00%
	Etapa 13	420	Mês 10 de obra	14,28% da obra	R\$ 824.970,81	13,60%	13,00%	15,00%
	Etapa 14	450	Mês 11 de obra	13,59% da obra	R\$ 785.102,82	12,94%	12,00%	14,00%
	Etapa 15	480	Mês 12 de obra	8,59% da obra	R\$ 496.218,22	8,18%	7,50%	9,50%
Projeto e Manutenção	Etapa 16	510	As Builts e Mês 01 de Manutenção	10% do projeto e 8,33% da Manutenção	R\$ 29.466,70	0,49%	0,30%	1,00%
	Etapa 17	540	Mês 02 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
Manutenção	Etapa 18	570	Mês 03 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 19	600	Mês 04 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 20	630	Mês 05 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 21	660	Mês 06 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 22	690	Mês 07 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 23	720	Mês 08 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 24	750	Mês 09 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 25	780	Mês 10 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 26	810	Mês 11 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
	Etapa 27	840	Mês 12 de Manutenção	8,33% da Manutenção	R\$ 518,44	0,01%	0,01%	0,02%
						R\$ 6.065.800,66		

Valor de Projeto	R\$ 289.482,62
Valor de Obra	R\$ 5.770.096,76
Valor Manutenção	R\$ 6.221,28
Total	R\$ 6.065.800,66





25220000020439

Nome do documento: Planilha de Desembolso.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Danrlei Francescon

SOP / DOC / 504603301

15/08/2025 09:49:16

