



3 - CRONOGRAMA

OBRA: MÓDULO HABITACIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO AUTOPORTANTE													
LOCAL: RIO GRANDE DO SUL													
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 01/2026 NÃO DESONERADA													
DATA: 05/01/2026													
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO													
ITEM	DESCRIÇÃO	MESES								TOTAL			
		1		2		3		4					
		1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª	1ª	2ª
		QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA	QUINZENA
1	UNIDADE HABITACIONAL	10,00%	10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
1,1	FUNDAÇÃO	35,00%	35,00%	15,00%	15,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2	ADMINISTRAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	23,00%	23,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%
3	TERRENO E PAISAGISMO	35,00%	35,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
4	ÁGUA	27,50%	27,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
5	ELÉTRICA	27,50%	27,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%	7,50%
% SIMPLES		26,33%	26,33%	9,83%	9,83%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	6,50%	6,50%	6,50%	6,50%
% ACUMULADO		26,33%	52,67%	62,50%	72,33%	79,67%	87,00%	93,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%