



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - ONERADO									
DESCRIÇÃO	VALOR GLOBAL DO SERVIÇO	MESES / DIAS							
		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8
		30	60	90	120	150	180	210	240
MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 1.062.436,35	50,00%							50,00%
		531.218,18							531.218,18
CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 385.506,76	100,00%							
		385.506,76							
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 2.115.542,50		9,54%	9,54%	23,14%	21,85%	17,96%	17,96%	
			201.900,21	201.900,21	489.440,60	462.302,59	379.999,45	379.999,45	
TERRAPLENAGEM	R\$ 4.397.819,52		33,33%	33,33%	33,33%				
			1.465.939,84	1.465.939,84	1.465.939,84				
PAVIMENTAÇÃO	R\$ 14.359.026,92				25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
					3.589.756,73	3.589.756,73	3.589.756,73	3.589.756,73	
DRENAGEM	R\$ 4.110.007,03		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			
			1.027.501,76	1.027.501,76	1.027.501,76	1.027.501,76			
SINALIZAÇÃO	R\$ 743.476,04					33,33%	33,33%	33,33%	
						247.825,35	247.825,35	247.825,35	
OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ 2.637.941,64					33,33%	33,33%	33,33%	
						879.313,88	879.313,88	879.313,88	
SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS	R\$ 162.916,00		16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	16,67%	
			27.152,67	27.152,67	27.152,67	27.152,67	27.152,67	27.152,67	
PERCENTUAL	MENSAL	3,06%	9,08%	9,08%	22,02%	20,80%	17,09%	17,09%	1,77%
	ACUMULADO	3,06%	12,14%	21,22%	43,24%	64,04%	81,13%	98,23%	100,00%
VALOR	MENSAL	916.724,94	2.722.494,48	2.722.494,48	6.599.791,59	6.233.852,97	5.124.048,07	5.124.048,07	531.218,18
	ACUMULADO	916.724,94	3.639.219,41	6.361.713,89	12.961.505,48	19.195.358,45	24.319.406,52	29.443.454,59	29.974.672,76