



22200001181001

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	PREÇO (R\$)	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4		MÊS 5		MÊS 6	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1. INSTALAÇÃO DA OBRA	36.408,69	100,00	36.408,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	262.372,74	16,00	41.979,64	17,00	44.603,37	16,00	41.979,64	17,00	44.603,37	18,00	47.227,09	16,00	41.979,64
3. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	5.421,97	100,00	5.421,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. MURO DE ARRIMO E DRENAGEM	882.967,55	10,00	88.296,76	40,00	353.187,02	50,00	441.483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. PPCI	588.940,91	15,00	88.341,14	30,00	176.682,27	30,00	176.682,27	25,00	147.235,23	0,00	0,00	0,00	0,00
6. ELEVADOR E PLATAFORMA	244.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	73.486,50	20,00	48.891,00	50,00	122.477,50
7. INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	1.446.320,99	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	144.632,10	40,00	578.526,40	30,00	433.896,30	20,00	289.264,20
8. SERVIÇOS FINAIS	7.246,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	7.246,73
TOTAL SEM BDI	3.474.634,58	7,50	260.448,19	16,53	574.472,66	23,16	804.777,79	24,29	843.853,49	15,26	530.114,39	13,27	460.968,07
BDI	841.136,08	7,50	63.049,04	16,53	139.067,77	23,16	194.819,81	24,29	204.279,21	15,26	128.329,56	13,27	111.590,69
TOTAL	4.315.770,66	7,50	323.497,23	16,53	713.540,43	23,16	999.597,59	24,29	1.048.132,70	15,26	658.443,95	13,27	572.558,76
TOTAL ACUMULADO	4.315.770,66	7,50	323.497,23	24,03	1.037.037,66	47,19	2.036.635,25	71,48	3.084.767,95	86,73	3.743.211,90	100,00	4.315.770,66

Documento assinado digitalmente

gov.br

EDNEZER RODRIGUES FLORES

Data: 14/05/2026 16:11:01-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Arqº Urb. Ednezer Rodrigues Flores - CAURS Nº A17552-8