

**RES: TP 0025/2023 - Processo nº 23/1538-0000139-0 - Diligência**

Rumo Engenharia &lt;rumo@rumoengenharia.com&gt;

Qua, 31/05/2023 09:42

Para: CPL - Comissão Permanente de Licitações - [ SPGG ] &lt;cpl@planejamento.rs.gov.br&gt;

 2 anexos (476 KB)

Cronograma Físico Financeiro.pdf; Dados do licitante - Cronograma FF.pdf;

Bom dia,

Segue em anexo documentos corrigidos, referente a à TP 0025/2023, Processo nº 23/1538-0000139-0, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a construção do Laboratório de Sementes na Divisão de Pesquisa do Irga Em Cachoeirinha/RS".

- Dados do Licitante com cronograma físico financeiro.
- Cronograma Físico Financeiro.
- 

Favor confirmar o recebimento desse e-mail.

Qualquer dúvida me coloco a disposição.

Atenciosamente,

Jaqueline J. da Silva  
Rumo Engenharia Ltda  
Rua Nilo Peçanha, 604 – Cachoeirinha – RS  
Fone/Fax: (051) 3471 7438 – 3471 7664  
WhatsApp: (051) 98111-1086  
E-mail: [jaqueline@rumoengenharia.com](mailto:jaqueline@rumoengenharia.com)  
Site: [www.rumoengenharia.com](http://www.rumoengenharia.com)

---

**De:** CPL - Comissão Permanente de Licitações - [ SPGG ] <cpl@planejamento.rs.gov.br>**Enviada em:** terça-feira, 30 de maio de 2023 16:35**Para:** Rumo Engenharia <rumo@rumoengenharia.com>**Assunto:** TP 0025/2023 - Processo nº 23/1538-0000139-0 - Diligência

Prezado licitante, boa tarde!

Realizou-se na data de hoje a abertura dos envelopes de proposta de preços referente à TP 0025/2023, Processo nº 23/1538-0000139-0, cujo objeto consiste na "Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura para a construção do Laboratório de Sementes na Divisão de Pesquisa do Irga Em Cachoeirinha/RS".

Compulsando a proposta de preço apresentada por esta licitante, foi constatada a seguinte irregularidade:

1. **O cronograma físico-financeiro** diverge daquele indicado no Edital, uma vez que não indica o período (dias) de cada uma das etapas (conforme CGL 13.1.3 do Edital):

Cronograma Físico-Financeiro

| ETAPA | PARCELA EM R\$ | PORCENTUAL |
|-------|----------------|------------|
| 1     | R\$ 307.124,70 | 11,22%     |
| 2     | R\$ 313.530,63 | 11,46%     |
| 3     | R\$ 329.944,72 | 12,06%     |
| 4     | R\$ 371.704,31 | 13,58%     |
| 5     | R\$ 361.615,89 | 13,21%     |
| 6     | R\$ 347.697,05 | 12,71%     |
| 7     | R\$ 463.147,78 | 16,92%     |
| 8     | R\$ 241.818,36 | 8,84%      |

VS.

| Etapa        | Período<br>(dias) | Desembolsos (%) |            |
|--------------|-------------------|-----------------|------------|
|              |                   | Mínimo          | Máximo     |
| 1            | 30                | 6,2             | 16,2       |
| 2            | 60                | 6,4             | 16,4       |
| 3            | 90                | 7,1             | 17,1       |
| 4            | 120               | 8,6             | 18,6       |
| 5            | 150               | 8,2             | 18,2       |
| 6            | 180               | 7,7             | 17,7       |
| 7            | 210               | 11,9            | 21,9       |
| 8            | 240               | 3,9             | 13,9       |
| <b>TOTAL</b> | <b>240</b>        | <b>60</b>       | <b>140</b> |

Assim sendo, com base no PARECER PGE N° 19.680/2022 e no Subitem 14.7 do Edital, realiza-se diligência a fim de oportunizar a esta licitante que corrija a irregularidade mencionada, devendo apontar os períodos referentes a cada etapa em seu cronograma.

**A diligência deve ser cumprida até o dia 01/06/2023.**

Atenciosamente,



GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**

**Alessandra Anzanello Lago**

**DCPL/DELIC/CELIC**

+55 - 51 3288.1568 ou 1586

CAFF - Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar

email: [cpl@planejamento.rs.gov.br](mailto:cpl@planejamento.rs.gov.br)





Rumo Engenharia LTDA  
RS. 03.2023  
CNPJ: 01.041.641/0001-57

Tomada de preço, Edital nº 025/2023  
Processo nº 23/1538-0000139-0  
Objeto: Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para construção do laboratório de sementes na divisão de pesquisa do IRGA em Cachoeirinha/RS.

| Item<br>Período - DIAS |                                                         | Dados          |                      |                      |                      |                        |                        |                        |                         | Total                   |
|------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                        |                                                         | 1<br>30 dias   | 2<br>60 dias         | 3<br>90 dias         | 4<br>120 dias        | 5<br>150 dias          | 6<br>180 dias          | 7<br>210 dias          | 8<br>240 dias           |                         |
| 1                      | SERVIÇOS INICIAIS                                       | Valor<br>Perc. | 26.431,71<br>12,50%  | 26.431,71<br>12,50%  | 26.431,71<br>12,50%  | 26.431,71<br>12,50%    | 26.431,71<br>12,50%    | 26.431,71<br>12,50%    | 26.431,71<br>12,50%     | 211.453,67<br>100,00%   |
| 2                      | DEMOLIÇÃO                                               | Valor<br>Perc. | 30.878,85<br>100,00% | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%              | 30.878,85<br>100,00%    |
| 3                      | INFRAESTRUTURA                                          | Valor<br>Perc. | 131.817,84<br>50,00% | 131.817,84<br>50,00% | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%              | 263.635,68<br>100,00%   |
| 4                      | SUPRAESTRUTURA                                          | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | 69.487,76<br>20,00%  | 138.975,51<br>40,00% | 138.975,51<br>40,00%   | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%              | 347.438,78<br>100,00%   |
| 5                      | ALVENARIA                                               | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | 41.759,59<br>50,00%    | 41.759,59<br>50,00%    | -<br>0,00%             | -<br>0,00%              | 83.519,17<br>100,00%    |
| 6                      | ACABAMENTOS, REVESTIMENTOS, LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | 66.706,18<br>20,00%    | 133.412,35<br>40,00%   | -<br>0,00%              | 331.530,88<br>100,00%   |
| 7                      | ESQUADRIAS                                              | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 86.817,17<br>50,00%    | -<br>0,00%              | 171.634,35<br>100,00%   |
| 8                      | INCÊNDIO                                                | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 2.522,05<br>100,00%     | 2.522,05<br>100,00%     |
| 9                      | HIDROSSANITÁRIO                                         | Valor<br>Perc. | 14.098,29<br>20,00%  | 14.098,29<br>20,00%  | 21.147,43<br>30,00%  | 21.147,43<br>30,00%    | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%              | 70.491,44<br>100,00%    |
| 10                     | ELÉTRICA                                                | Valor<br>Perc. | 71.695,03<br>10,00%  | 71.695,03<br>10,00%  | 143.390,07<br>20,00% | 143.390,07<br>20,00%   | -<br>0,00%             | 71.695,03<br>10,00%    | 71.695,03<br>10,00%     | 716.950,34<br>100,00%   |
| 11                     | SPDA                                                    | Valor<br>Perc. | 4.426,87<br>10,00%   | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 17.707,47<br>40,00%    | -<br>0,00%              | 44.268,67<br>100,00%    |
| 12                     | CLIMATIZAÇÃO                                            | Valor<br>Perc. | 27.776,12<br>10,00%  | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | 83.328,35<br>30,00%    | 83.328,35<br>30,00%    | -<br>0,00%              | 277.761,16<br>100,00%   |
| 13                     | URBANISMO/EXTERNO                                       | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 39.328,82<br>50,00%    | 39.328,82<br>50,00%     | 78.657,64<br>100,00%    |
| 14                     | MOBILIÁRIO                                              | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 77.234,63<br>100,00%    | 77.234,63<br>100,00%    |
| 15                     | FINAL                                                   | Valor<br>Perc. | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%           | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | -<br>0,00%             | 24.606,11<br>100,00%    | 24.606,11<br>100,00%    |
| Total da etapa         |                                                         | Valor<br>Perc. | 307.124,70<br>11,22% | 313.530,63<br>11,46% | 329.944,72<br>12,06% | 371.704,31<br>13,58%   | 361.615,89<br>13,21%   | 463.147,78<br>16,92%   | 241.818,36<br>8,84%     | 2.736.583,43<br>100,00% |
| Total acumulado        |                                                         | Valor<br>Perc. | 307.124,70<br>11,22% | 620.655,33<br>22,68% | 950.600,05<br>34,74% | 1.322.304,36<br>48,32% | 1.683.920,25<br>61,53% | 2.494.765,08<br>91,16% | 2.736.583,43<br>100,00% |                         |

Cachoeira, 31 de maio de 2023.

Cachoeirinha, 31 de maio de 2023.

*Leandro Engel Balle*

RUMO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 01.041.641/0001-57  
Engº Civil Leandro Engel Balle – CREA Nº 171569-D/RS  
Diretor, Sócio e Resp. Técnico





RUMO Engenharia Ltda

RS.003.2023

Ao

Estado do Rio Grande do Sul

Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA

Autarquia Estadual vinculada à Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Irrigação.

Tomada de Preços, Edital Nº 025/2023

Processo administrativo 23/1538-0000139-0

Assunto: **Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para construção do laboratório de sementes na divisão de pesquisa do IRGA em Cachoeirinha/RS.**

**Dados do Licitante para Elaboração do termo de contrato**

Nome da Empresa: Rumo Engenharia LTDA.

CNPJ: 01.041.641/0001-57

Inscrição Estadual: Isenta

Inscrição Municipal: 16452

Endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha nº 604.

Bairro: Jardim América – Cachoeirinha RS.

CEP: 94.920-190

E-mail: [rumo@rumoengenharia.com](mailto:rumo@rumoengenharia.com)

Telefones: 51 - 3471 7438 / 34717664

Representante Legal:

**Leandro Engel Balle.**

CI Nº3087431239 – SJS/RS

CPF Nº 009.764.440-46

Endereço: Rua Dr. Nilo Peçanha nº 824 casa 01 – Jardim América –Cachoeirinha /RS

Edital nº 025/2023.

Obra: Contratação de empresa de Engenharia e/ou Arquitetura para construção do laboratório de sementes na divisão de pesquisa do IRGA em Cachoeirinha/RS.

Endereço: Av. Agrônomo Bonifácio Carvalho Bernardes, nº 1494, Vila Carlos Wilkens, Cachoeirinha, RS.

CEP: 94.930-030

Valor total: R\$ 2.736.583,43

Valor Mão-de-obra: 621.676,42

Valor Material: 2.114.907,01

Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta) dias.





RUMO Engenharia Ltda

Cronograma Físico-Financeiro

| ETAPA | Período - DIAS | PARCELA EM R\$   | PORCENTUAL |
|-------|----------------|------------------|------------|
| 1     | 30             | R\$ 307.124,70   | 11,22%     |
| 2     | 60             | R\$ 313.530,63   | 11,46%     |
| 3     | 90             | R\$ 329.944,72   | 12,06%     |
| 4     | 120            | R\$ 371.704,31   | 13,58%     |
| 5     | 150            | R\$ 361.615,89   | 13,21%     |
| 6     | 180            | R\$ 347.697,05   | 12,71%     |
| 7     | 210            | R\$ 463.147,78   | 16,92%     |
| 8     | 240            | R\$ 241.818,36   | 8,84%      |
| Total | 240            | R\$ 2.736.583,43 | 100%       |

Atenciosamente,

Cachoeirinha, 31 de maio de 2023.

RUMO ENGENHARIA LTDA  
CNPJ Nº 01.041.641/0001-57  
Eng.º Civil Leandro Engel Balle – CREA Nº 171569-D/RS  
Diretor, Sócio e Resp. Técnico