



CRONOGRAMA

OBRA: MÓDULO HABITACIONAL PROGRAMA A CASA É SUA – CONCRETO PRÉ-MOLDADO AUTOPORTANTE
LOCAL: RIO GRANDE DO SUL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 11/2023 NÃO DESONERADA
DATA: 06/02/23

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES						TOTAL
		1	2	3	4	5	6	
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	40,00%		20,00%	20,00%			100,00%
	R\$	6.235,95	R\$ 3.117,98	R\$ 3.117,98	R\$ 3.117,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.589,88
2	INFRAESTRUTURA	60,00%	20,00%	10,00%	10,00%			100,00%
	R\$	13.479,92	R\$ 4.493,31	R\$ 2.246,65	R\$ 2.246,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.466,53
3	ESTRUTURA E VEDAÇÕES	20,00%	50,00%	20,00%	10,00%			100,00%
	R\$	5.059,33	R\$ 12.648,33	R\$ 5.059,33	R\$ 2.529,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.296,66
4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÕES	15,00%	30,00%	30,00%	25,00%			100,00%
	R\$	3.394,98	R\$ 6.789,75	R\$ 6.789,75	R\$ 5.658,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.632,52
5	FORROS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
	R\$	-	R\$ -	R\$ 654,35	R\$ 654,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.308,69
6	REVESTIMENTOS PISOS E PARADES	10,00%	25,00%	30,00%	35,00%			100,00%
	R\$	458,24	R\$ 1.145,59	R\$ 1.374,71	R\$ 1.603,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.582,38
7	PINTURAS E TEXTURAS	10,00%	20,00%	30,00%	40,00%			100,00%
	R\$	1.274,38	R\$ 2.548,77	R\$ 3.823,15	R\$ 5.097,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.743,83
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	20,00%	20,00%	30,00%	30,00%			100,00%
	R\$	2.468,90	R\$ 2.468,90	R\$ 3.703,35	R\$ 3.703,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.344,51
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20,00%	25,00%	25,00%	30,00%			100,00%
	R\$	1.917,83	R\$ 2.397,29	R\$ 2.397,29	R\$ 2.876,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.589,16
10	ESQUADRIAS	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			100,00%
	R\$	-	R\$ -	R\$ 6.911,20	R\$ 6.911,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.822,40
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PASAGISMO	10,00%	10,00%	40,00%	40,00%			100,00%
	R\$	94,07	R\$ 94,07	R\$ 376,27	R\$ 376,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,67
12	LIMPEZA E COMPLEMENTAÇÃO	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			100,00%
	R\$	-	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,04
TOTAL SIMPLES		R\$ 34.383,50	R\$ 35.703,99	R\$ 36.454,03	R\$ 34.899,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 141.441,27
% SIMPLES		24,31%	25,24%	25,77%	24,67%	0,00%	0,00%	
TOTAL ACUMULADO		R\$ 34.383,50	R\$ 70.087,49	R\$ 106.541,52	R\$ 141.441,27	R\$ 141.441,27	R\$ 141.441,27	
% ACUMULADO		24,31%	49,55%	75,33%	100,00%	100,00%	100,00%	