



24043500072757



SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTES – SELT
DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - DAER

ANEXO III

Cronograma Físico-Financeiro





5. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO															
OUTUBRO/2023 - SEM DESONERAÇÃO															
Serviço	UNID.	Preço Total (R\$)	% do Valor Global	1º mês	2º mês	3º mês	4º mês	5º mês	6º mês	7º mês	8º mês	9º mês	10º mês	11º mês	12º mês
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO	R\$	840.854,67	2,68%	33,33%	33,33%	33,33%									
				280.284,89	280.284,89	280.284,89									
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	197.736,40	0,63%	50,00%	50,00%										
				98.868,20	98.868,20										
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	4.229.759,32	13,48%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
				352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94	352.479,94
CANTO DE OBRAS	R\$	2.467.359,60	7,86%	50,00%	50,00%										
				1.233.679,80	1.233.679,80										
INFRAESTRUTURA, MEIOESTRUTURA E SUPERESTRUTURA	R\$	17.270.470,92	55,03%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%
				1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81	1.570.042,81
SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$	2.226.714,37	7,10%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%	6,67%
				148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62	148.447,62
TERRAPLENAGEM E DRENAÇÃO DOS ENCONTROS	R\$	3.327.223,20	10,60%												
PAVIMENTAÇÃO DOS ENCONTROS	R\$	823.825,01	2,62%												
TOTAL GLOBAL	R\$	31.383.943,50	100,00%											411.912,51	411.912,51
PARCIAIS	R\$			1.965.312,84	3.535.355,65	2.351.255,27	2.070.970,38	2.070.970,38	2.070.970,38	2.070.970,38	2.070.970,38	2.902.776,18	3.051.223,80	3.611.583,93	3.611.583,93
ACUMULADOS	R\$			1.965.312,84	5.500.668,48	7.851.923,75	9.922.894,13	11.993.864,51	14.064.834,89	16.135.805,27	18.206.775,65	21.109.551,83	24.160.775,63	27.772.359,57	31.383.943,50



Consultora: Enecon Engenharia LTDA	Fiscalização: DAER 2ª SR	Gerência CAT: DIR	Adequação Projeto Folha:	Revisão: 1
------------------------------------	--------------------------	-------------------	--------------------------	------------