

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	SERVIÇO	%	Total (1)	Total (500)	ETAPA 01	ETAPA 02	ETAPA 03	TOTAL
1	ESTRUTURA MODULAR E FECHAMENTO	46,17%	61.562,57	30.781.285,00	8.003.134,10	15.390.642,50	7.387.508,40	30.781.285,00
2	FORROS, PAREDES E DIVISÓRIAS INTERNAS	22,65%	30.198,35	15.099.175,00	3.925.785,50	7.549.587,50	3.623.802,00	15.099.175,00
3	REVESTIMENTOS	6,04%	8.058,99	4.029.495,00	1.007.373,75	2.014.747,50	1.007.373,75	4.029.495,00
4	PORTAS E JANELAS	3,03%	4.041,51	2.020.755,00	505.188,75	1.010.377,50	505.188,75	2.020.755,00
5	COBERTURA	1,66%	2.212,38	1.106.190,00	276.547,50	553.095,00	276.547,50	1.106.190,00
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4,51%	6.016,28	3.008.140,00	752.035,00	1.504.070,00	752.035,00	3.008.140,00
7	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, LOUÇAS E METAIS	2,69%	3.584,91	1.792.455,00	430.189,20	896.227,50	466.038,30	1.792.455,00
8	MOBILIÁRIO E ELETRODOMÉSTICOS	6,58%	8.775,68	4.387.840,00	877.568,00	2.193.920,00	1.316.352,00	4.387.840,00
9	INSTALAÇÃO E FRETE ATÉ 150 KM	6,67%	8.893,71	4.446.855,00	890.225,70	2.223.427,50	1.333.201,80	4.446.855,00
TOTAL		100,00%	133.344,38	66.672.190,00	16.668.047,50	33.336.095,00	16.668.047,50	66.672.190,00

ADIANTAMENTO (20% do faturamento) - Em até 5 dias da Assinatura do Contrato	13.334.438,00
--	---------------

PARCELAS REFERENTE AO ADIANTAMENTO (ETAPA 01 A 3) A deduzir das parcelas	3.333.609,50	6.667.219,00	3.333.609,50	13.334.438,00
--	--------------	--------------	--------------	---------------

MEDIÇÕES - A RECEBER (Valor da Parcela menos Valor do Adiantamento)	13.334.438,00	26.668.876,00	13.334.438,00	53.337.752,00
---	---------------	---------------	---------------	---------------

66.672.190,00

PERCENTUAL	20,00%	20,00%	40,000%	20,00%	100,00%
------------	--------	--------	---------	--------	---------

PERCENTUAL MENSAL	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
PRAZO	30 dias	60 dias	90 dias	90 dias
QUANTIDADE	200 Unidades	200 Unidades	100 Unidades	500 Unidades

ALEXANDRE CASTRO
SOARES:60864842015
015

Assinado de forma digital por ALEXANDRE CASTRO SOARES:60864842015
Dados: 2024.06.11 18:05:04 -03'00'

VISIA CONSTRUÇÃO MODULAR
CNPJ 35.990.791/0001-29
Alexandre Castro Soares