



23130000023144

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - REFORMA 21 PAVIMENTO DO CENTRO ADMINISTRATIVO FERNANDO FERRARI																			
ETAPA		DESEMBOLSO																	
DESCRIÇÃO	VALOR	PESO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	MÊS 12	MÊS 13	MÊS 14	MÊS 15	MÊS 16	MÊS 17
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 171.149,60	4,98%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%											
INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 5.063,92	0,15%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%												
DIVISÓRIAS DE GESSO ACARTONADO	R\$ 150.503,75	4,38%		0,00%	66,67%	33,33%	0,00%												
DIVISÓRIAS DE VIDRO	R\$ 118.673,20	3,45%	0,00%		0,00%	100,00%	0,00%												
FORRO ACÚSTICO	R\$ 59.134,73	1,72%		0,00%	0,00%	100,00%	0,00%												
BANHEIRO DE USO UNIVERSAL	R\$ 9.437,19	0,27%	100,00%		0,00%	0,00%	0,00%												
SANITÁRIOS DE USO COLETIVO (COMUM)	R\$ 182.116,39	4,72%	3,33%	33,33%	33,33%	25,00%	0,00%												
ALA NORTE	R\$ 217.906,25	6,32%	21,43%	0,00%	21,43%	28,57%	28,57%												
ALA SUL	R\$ 89.313,58	2,60%	15,38%	0,00%	23,08%	30,77%	30,77%												
COPAS	R\$ 7.801,27	0,23%	0,00%	28,57%	28,57%	42,86%	0,00%												
CIRCULAÇÃO	R\$ 59.413,59	1,73%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	80,00%												
SERVIÇOS COMUNS AOS AMBIENTES DE USO COLETIVO	R\$ 55.086,37	1,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 995.153,08	28,96%	11,11%	22,22%	22,22%	22,22%	22,22%												
SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ 1.214.224,24	35,34%	8,62%	33,16%	33,16%	24,87%	0,00%												
PROEC	R\$ 2.500,00	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%												
MANUTENÇÃO	R\$ 118.926,00	3,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%
AVANÇO FÍSICO:	100,00%		9,90%	20,79%	25,66%	27,09%	13,03%	0,36%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%	0,29%
AVANÇO FINANCEIRO:	R\$ 3.435.803,16		R\$ 340.212,57	R\$ 714.235,92	R\$ 881.748,21	R\$ 930.619,57	R\$ 447.560,89	R\$ 12.410,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50	R\$ 9.910,50