



3 - CRONOGRAMA

**OBRA: MÓDULO HABITACIONAL PROGRAMA A CASA E SUA – paredes em estrutura metálica autoportante pré-fabricadas.**  
**LOCAL: RIO GRANDE DO SUL**  
**TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2024 NÃO DESONERADA**  
**DATA: 02/07/24**

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	50,00% R\$ 6.992,04	25,00% R\$ 3.496,02	25,00% R\$ 3.496,02	100,00% R\$ 13.984,08
2	INFRAESTRUTURA	60,00% R\$ 9.002,21	20,00% R\$ 3.000,74	20,00% R\$ 3.000,74	100,00% R\$ 15.003,69
3	ESTRUTURA E VEDAÇÕES	30,00% R\$ 24.902,16	50,00% R\$ 41.503,60	20,00% R\$ 16.601,44	100,00% R\$ 83.007,20
4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	35,00% R\$ 6.507,25	35,00% R\$ 6.507,25	30,00% R\$ 5.577,64	100,00% R\$ 18.592,13
5	FORROS	0,00% R\$ -	20,00% R\$ 2.156,94	80,00% R\$ 8.627,75	100,00% R\$ 10.784,68
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES	20,00% R\$ 1.019,28	40,00% R\$ 2.038,57	40,00% R\$ 2.038,57	100,00% R\$ 5.096,42
7	PINTURAS E TEXTURAS	20,00% R\$ 2.043,49	30,00% R\$ 3.065,24	50,00% R\$ 5.108,73	100,00% R\$ 10.217,46
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40,00% R\$ 5.002,86	30,00% R\$ 3.752,14	30,00% R\$ 3.752,14	100,00% R\$ 12.507,15
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00% R\$ 2.790,46	30,00% R\$ 2.790,46	40,00% R\$ 3.720,61	100,00% R\$ 9.301,52
10	ESQUADRIAS	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 3.713,81	75,00% R\$ 11.141,42	100,00% R\$ 14.855,22
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	10,00% R\$ 287,30	10,00% R\$ 287,30	80,00% R\$ 2.298,42	100,00% R\$ 2.873,03
12	LIMPEZA E COMPLEMENTAÇÃO	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 186,64	100,00% R\$ 186,64
<b>TOTAL SIMPLES</b>		<b>R\$ 58.547,05</b>	<b>R\$ 72.312,05</b>	<b>R\$ 65.550,11</b>	<b>R\$ 196.409,21</b>
<b>% SIMPLES</b>		<b>29,81%</b>	<b>36,82%</b>	<b>33,37%</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>		<b>R\$ 58.547,05</b>	<b>R\$ 130.859,10</b>	<b>R\$ 196.409,21</b>	<b>R\$ 196.409,21</b>
<b>% ACUMULADO</b>		<b>29,81%</b>	<b>66,63%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





**Nome do documento:** PO-CRONOGRAMA-CASAS-EST-METALICA-R06-ADM.pdf

<b>Documento assinado por</b>	<b>Órgão/Grupo/Matrícula</b>	<b>Data</b>
Marcos Santanna Hofmeister	SEHAB / ASTEC / 387096001	02/07/2024 11:53:56

