



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

CRONOGRAMA ESTIMATIVO FÍSICO-FINANCEIRO

PROA: 19/1202-0000821-2
OBRA: REFORMA DO MÓDULO DA BRIGADA
LOCAL: PENITENCIÁRIA MODULADA ESTADUAL DE URUGUAIANA
SINAPI: PORTO ALEGRE
DATA-BASE: 12/2023
ORÇAMENTISTA: ENG. CIVIL SELTON FERNANDES DE SOUSA LIMA - CREA TO308637
ART: 12993620



ITEM	SERVIÇOS	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	TOTAL	%	% ACUM
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 21.892,07				R\$ 21.892,07	1,57%	1,57%
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 88.989,62				R\$ 88.989,62	6,37%	7,94%
3	SUPRAESTRUTURA	R\$ 71.909,40				R\$ 71.909,40	5,15%	13,09%
4	RAMPAS	R\$ 6.125,78				R\$ 6.125,78	0,44%	13,52%
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 62.159,85	R\$ 201.992,38	R\$ 173.572,17		R\$ 437.724,40	31,34%	44,86%
6	ALAMBRADO		R\$ 160.281,76			R\$ 160.281,76	11,47%	56,33%
7	INSTALAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO		R\$ 28.074,67	R\$ 59.517,13		R\$ 87.591,80	6,27%	62,60%
8	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			R\$ 10.731,07	R\$ 29.247,77	R\$ 39.978,84	2,86%	65,47%
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			R\$ 157.017,59	R\$ 124.114,51	R\$ 281.132,10	20,13%	85,59%
10	REVESTIMENTOS				R\$ 67.181,86	R\$ 67.181,86	4,81%	90,40%
11	PPCI				R\$ 80.475,13	R\$ 80.475,13	5,76%	96,16%
12	LIMPEZA FINAL				R\$ 2.798,00	R\$ 2.798,00	0,20%	96,36%
13	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 9.480,65	R\$ 14.739,57	R\$ 15.135,64	R\$ 11.472,15	R\$ 50.828,01	3,64%	100,00%
PERCENTUAL PARCIAL		18,65243%	28,99891%	29,77815%	22,57051%			
PERCENTUAL ACUMULADO		18,65243%	47,65134%	77,42949%	100,00000%	1.396.908,77		
FINANCEIRO PARCIAL		260.557,37	405.088,38	415.973,60	315.289,42	100,00000%		
FINANCEIRO ACUMULADO		260.557,37	665.645,75	1.081.619,35	1.396.908,77			





19120200008212

Nome do documento: 6 - Cronograma fisico-financeiro.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Selton Fernandes de Sousa Lima

SSPS / DEAPS / 4819250

01/07/2024 09:45:19

