



3 - CRONOGRAMA

OBRA: MÓDULO HABITACIONAL PROGRAMA A CASA E SUA – paredes em estrutura metálica autoportante pré-fabricadas.
LOCAL: RIO GRANDE DO SUL
TABELA DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2024 NÃO DESONERADA
DATA: 02/07/24

ITEM	DESCRIÇÃO	MESES			TOTAL
		1	2	3	
1	INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO	50,00% R\$ 6.992,04	25,00% R\$ 3.496,02	25,00% R\$ 3.496,02	100,00% R\$ 13.984,08
2	INFRAESTRUTURA	60,00% R\$ 9.723,36	20,00% R\$ 3.241,12	20,00% R\$ 3.241,12	100,00% R\$ 16.205,60
3	ESTRUTURA E VEDAÇÕES	30,00% R\$ 24.902,16	50,00% R\$ 41.503,60	20,00% R\$ 16.601,44	100,00% R\$ 83.007,20
4	COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO	35,00% R\$ 6.507,25	35,00% R\$ 6.507,25	30,00% R\$ 5.577,64	100,00% R\$ 18.592,13
5	FORROS	0,00% R\$ -	20,00% R\$ 2.156,94	80,00% R\$ 8.627,75	100,00% R\$ 10.784,68
6	REVESTIMENTOS PARA PISOS E PAREDES	20,00% R\$ 1.019,28	40,00% R\$ 2.038,57	40,00% R\$ 2.038,57	100,00% R\$ 5.096,42
7	PINTURAS E TEXTURAS	20,00% R\$ 2.043,49	30,00% R\$ 3.065,24	50,00% R\$ 5.108,73	100,00% R\$ 10.217,46
8	SISTEMAS E INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	40,00% R\$ 5.002,86	30,00% R\$ 3.752,14	30,00% R\$ 3.752,14	100,00% R\$ 12.507,15
9	SISTEMAS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	30,00% R\$ 2.790,46	30,00% R\$ 2.790,46	40,00% R\$ 3.720,61	100,00% R\$ 9.301,52
10	ESQUADRIAS	0,00% R\$ -	25,00% R\$ 3.713,81	75,00% R\$ 11.141,42	100,00% R\$ 14.855,22
11	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO	10,00% R\$ 287,30	10,00% R\$ 287,30	80,00% R\$ 2.298,42	100,00% R\$ 2.873,03
12	LIMPEZA E COMPLEMENTAÇÃO	0,00% R\$ -	0,00% R\$ -	100,00% R\$ 186,64	100,00% R\$ 186,64
TOTAL SIMPLES		R\$ 59.268,20	R\$ 72.552,43	R\$ 65.790,49	R\$ 197.611,12
% SIMPLES		29,99%	36,71%	33,29%	100,00%
TOTAL ACUMULADO		R\$ 59.268,20	R\$ 131.820,63	R\$ 197.611,12	R\$ 197.611,12
% ACUMULADO		29,99%	66,71%	100,00%	100,00%