



CRONOGRAMA PRELIMINAR DE EXECUÇÃO - REFORMA COZINHA GERAL - RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO E PINTURA	
LOCALIDADE: COMPLEXO PRISIONAL DE CANOAS	
PROA nº 23/0602-0009849-6: REFORMA COZINHA GERAL	
PROA nº 21/0602-0005030-1: PROCAP PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	
Item	Descrição
1	Estudo preliminar e desenvolvimento de projetos - prazo: 21 dias (1 mês)
1.1	Estudo preliminar e desenvolvimento de projetos - elaboração de ETP - prazo: 21 dias
2	Materiais, utensílios, equipamentos e mão de obra - prazo: 84 dias (3 meses)
2.1	Previsão de prazo para aquisição de materiais, utensílios e equipamentos para atividades de adequação do ambiente para oficina PROCAP - MDO prisional
2.2	Previsão de prazo para contratação de empresa para executar serviços especializados de aplicação de revestimento uretano e epóxi - Licitação
3	Execução da Reforma - etapas preliminar - prazo: 140 dias (4,5 meses)
3.1	Remoção do revestimento cerâmico das paredes - ETAPA 01
3.2	Remoção do revestimento cerâmico do piso - ETAPA 01
3.3	Regularização da superfície das paredes com argamassa de cimento e areia para aplicação da pintura epóxi - ETAPA 01
3.4	Regularização da superfície dos pisos com argamassa de alta resistência mecânica para aplicação do revestimento uretano - ETAPA 01
3.5	Remoção do revestimento cerâmico das paredes - ETAPA 02
3.6	Remoção do revestimento cerâmico do piso - ETAPA 02
3.7	Regularização da superfície das paredes com argamassa de cimento e areia para aplicação da pintura epóxi - ETAPA 02
3.8	Regularização da superfície dos pisos com argamassa de alta resistência mecânica para aplicação do revestimento uretano - ETAPA 02
3.9	Remoção do revestimento cerâmico das paredes - ETAPA 03
3.10	Remoção do revestimento cerâmico do piso - ETAPA 03
3.11	Regularização da superfície das paredes com argamassa de cimento e areia para aplicação da pintura epóxi - ETAPA 03
3.12	Regularização da superfície dos pisos com argamassa de alta resistência mecânica para aplicação do revestimento uretano - ETAPA 03
3.13	Remoção e descarte de entulho
4	Execução do revestimento de paredes e tetos - pintura epóxi - prazo: 84 dias (3 meses)
4.1	Preparação da superfície e aplicação de pintura epóxi nos tetos - ETAPA 01
4.2	Preparação da superfície e aplicação da pintura epóxi nas paredes - ETAPA 01
4.3	Preparação da superfície e aplicação da pintura epóxi nos tetos - ETAPA 02
4.4	Preparação da superfície e aplicação da pintura epóxi nas paredes - ETAPA 02
4.5	Preparação da superfície e aplicação de pintura epóxi nos tetos - ETAPA 03
4.6	Preparação da superfície e aplicação da pintura epóxi nas paredes - ETAPA 03
5	Execução do revestimento dos pisos - revestimento de uretano - prazo: 84 dias (3 meses)
5.1	Preparação da superfície e aplicação de revestimento uretano - ETAPA 01
5.2	Preparação da superfície e aplicação de revestimento uretano - ETAPA 02
5.3	Preparação da superfície e aplicação de revestimento uretano - ETAPA 03
6	Instalação de calhas metálicas com grelhas de aço galvanizado no piso - prazo: 28 dias (1 mês)
6.1	Fixação e instalação das calhas de aço galvanizado destinadas para a drenagem da água de lavagem e higienização dos ambientes
7	Pintura esquadrias metálicas (janelas e portas) - preparação de superfície, aplicação de fundo anticorrosão e esmalte sintético - prazo: 28 dias (1 mês)
7.1	Pintura janelas
7.2	Pintura portas e grades
8	Instalação de tela anti-inseto nas janelas - prazo: 35 dias (1 mês)
8.1	Remoção de telas anti-inseto existentes que não serão aproveitadas
8.2	Instalação de novas telas anti-inseto
Obs: Pretende-se adotar modo de obra prisional para as atividades relacionadas com a adequação dos ambientes destinados à implementação da oficina PROCAP e modo de obra contratado para os serviços especializados (demolição, remoção de revestimento, regularização de superfícies com argamassa de cimento e areia, regularização de superfícies com argamassa de alta resistência mecânica, aplicação de revestimento de uretano e epóxi, recuperação de esquadrias metálicas, instalação de calhas metálicas com grelhas no piso e instalação de telas anti-inseto).	
Atividades do cronograma relacionadas ao estudo preliminar e desenvolvimento de projetos	
Atividades do cronograma relacionadas à contratação de materiais, equipamentos e serviços	
Atividades do cronograma relacionadas à execução dos serviços	





23060200098496

Nome do documento: 03_Cronograma PRELIMINAR_PECAN_R01.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Carlos Alberto Magnus Maciel Colombo

SSPS / DEAPS / 4545540

27/10/2023 15:08:06

