

Cronograma Físico-Financeiro - Preço

12/08/2024
Página 1 de 1

Obra: 23-003 B - REFORMA LABORATÓRIO ANÁLISE AMBIENTAL ABR 2024
Endereço: RUA DR FREDERICO TEDESCO, 496
Cliente: UERGS - UNIDADE HORTÊNSIAS
Cidade: SÃO FRANCISCO DE PAULA

		ETAPAS			
ITEM	Dados	1	2	3	Total
1. SERVIÇOS INICIAIS	Valor	21.478,69	0,00	0,00	21.478,69
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
2. DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Valor	17.354,35	0,00	0,00	17.354,35
	Perc.	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %
3. ESTRUTURAL - CONSTRUÇÃO SANITÁRIOS	Valor	15.613,68	10.409,12	0,00	26.022,80
	Perc.	60,00 %	40,00 %	0,00 %	100,00 %
4. COBERTURA	Valor	27.435,09	41.152,63	0,00	68.587,72
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
5. IMPERMEABILIZAÇÃO	Valor	0,00	3.252,42	0,00	3.252,42
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
6. PAREDES E PAINÉIS	Valor	22.761,12	34.141,67	0,00	56.902,79
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
7. FORRO	Valor	0,00	12.925,16	30.158,70	43.083,86
	Perc.	0,00 %	30,00 %	70,00 %	100,00 %
8. PAVIMENTAÇÃO	Valor	8.680,26	11.573,68	8.680,26	28.934,20
	Perc.	30,00 %	40,00 %	30,00 %	100,00 %
9. ESQUADRIAS	Valor	11.468,58	45.874,33	0,00	57.342,91
	Perc.	20,00 %	80,00 %	0,00 %	100,00 %
10. REVESTIMENTOS	Valor	14.944,86	22.417,29	0,00	37.362,15
	Perc.	40,00 %	60,00 %	0,00 %	100,00 %
11. PINTURAS	Valor	0,00	13.004,70	52.018,82	65.023,52
	Perc.	0,00 %	20,00 %	80,00 %	100,00 %
12. BANCADAS FIXAS	Valor	0,00	57.430,60	0,00	57.430,60
	Perc.	0,00 %	100,00 %	0,00 %	100,00 %
13. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	Valor	20.278,33	50.695,83	30.417,50	101.391,66
	Perc.	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
14. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	Valor	6.422,21	16.055,54	9.633,32	32.111,07
	Perc.	20,00 %	50,00 %	30,00 %	100,00 %
15. PPCI	Valor	0,00	0,00	5.321,64	5.321,64
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
16. REDE DE GÁS GLP	Valor	0,00	11.146,85	11.146,85	22.293,70
	Perc.	0,00 %	50,00 %	50,00 %	100,00 %
17. SERVIÇOS FINAIS	Valor	0,00	0,00	8.771,75	8.771,75
	Perc.	0,00 %	0,00 %	100,00 %	100,00 %
Total da Etapa	Valor	166.437,17	330.079,82	156.148,84	652.665,83
	Perc.	25,50 %	50,57 %	23,92 %	100,00 %
Total Acumulado	Valor	166.437,17	496.516,99	652.665,83	
	Perc.	25,50 %	76,08 %	100,00 %	