



2 - Cronograma Físico Financeiro Não Desonerado



Elementhal Engenharia e Consultor

Cronograma Físico Financeiro Não Desonerado
Preço base: SINAPI JUL/23 - R\$ - Não Desonerado - Encargos sociais não desonerado: Horista -
Obra: Projeto de Cobertura em Estrutura Metálica - Comando Rodoviário da Brigada Militar
Endereço: Av Cel Aparício Borges, 2263, Bairro Partenon - Porto Alegre - RS

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL	% TOTAL	MÊS 01			MÊS 02		
				% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% À SER EXECUTADO	% EXECUTADO	VALOR MEDIDO	% À SER EXECUTADO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 70.541,32	100%	100%	R\$ 70.541,32	0%	0%	R\$ -	0%
2	SISTEMA DE COBERTURA	R\$ 431.589,35	100%	40%	R\$ 172.635,74	60%	60%	R\$ 258.953,61	0%
3	HIDROSSANITÁRIO	R\$ 10.571,18	100%	30%	R\$ 3.171,35	70%	70%	R\$ 7.399,83	0%
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 71,28	100%	100%	R\$ 71,28	0%	0%	R\$ -	0%
5	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 1.274,50	100%	0%	R\$ -	100%	100%	R\$ 1.274,50	0%
Total Geral		R\$ 514.047,63	Executado	47,94%	R\$ 246.419,70		52,06%	R\$ 267.627,94	
Total Geral (c/ BDI)		R\$ 623.488,38	Acumulado		R\$ 246.419,70	52,06%	100,00%	R\$ 514.047,63	0,00%
			Executado	47,94%	R\$ 298.882,45		52,06%	R\$ 324.605,93	
			Acumulado	47,94%	R\$ 298.882,45	52,06%	100,00%	R\$ 623.488,38	0,00%

Av. Osvaldo Aranha, 1022 912 | Bom Fim | Porto Alegre | RS
+55 (51) 3414-9625

www.elementhal.com.br

