



22120300177586



CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO																		
		ETAPA 1			ETAPA 2		ETAPA 3			ETAPA 4		ETAPA 5		ETAPA 6		ETAPA 7		
Item	Descrição	TOTAL DA ETAPA	30 D	60 D	90 D	120 D	150 D	180 D	210 D	TOTAL								
1	MOBILIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E PROJETOS	R\$ 281.676,23	58,00%	R\$ 163.372,21	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 19.717,34	7,00%	R\$ 281.676,23
2	TRANSPORTES E CARRETOS	R\$ 10.433,00	76,00%	R\$ 7.929,08	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 417,32	4,00%	R\$ 10.433,00
3	DEMOLICOES	R\$ 207.972,79	30,00%	R\$ 62.391,84	30,00%	R\$ 62.391,84	30,00%	R\$ 62.391,84	5,00%	R\$ 10.398,64	5,00%	R\$ 10.398,64	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 207.972,79
4	IMPERMEABILIZAÇÕES E TRATAMENTOS	R\$ 73.249,08	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 7.324,91	40,00%	R\$ 29.299,63	50,00%	R\$ 36.624,54	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 73.249,08
5	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	R\$ 35.277,53	0,00%	R\$ -	10,00%	R\$ 3.527,75	40,00%	R\$ 14.111,01	50,00%	R\$ 17.638,77	0,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 35.277,53
6	COBERTURA	R\$ 1.981.326,01	5,00%	R\$ 99.066,30	10,00%	R\$ 198.132,60	15,00%	R\$ 297.198,90	20,00%	R\$ 396.265,20	30,00%	R\$ 594.397,80	15,00%	R\$ 297.198,90	5,00%	R\$ 99.066,30	5,00%	R\$ 1.981.326,01
7	PINTURA	R\$ 64.393,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.439,31	40,00%	R\$ 25.757,26	40,00%	R\$ 25.757,26	10,00%	R\$ 6.439,31	10,00%	R\$ 64.393,14
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 61.701,97	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.170,20	10,00%	R\$ 6.170,20	30,00%	R\$ 18.510,59	50,00%	R\$ 30.850,99	50,00%	R\$ 61.701,97
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 68.821,47	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ 6.882,15	20,00%	R\$ 13.764,29	50,00%	R\$ 34.410,74	20,00%	R\$ 13.764,29	20,00%	R\$ 68.821,47
10	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 404.164,81	10,00%	R\$ 40.416,48	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 60.624,72	15,00%	R\$ 404.164,81
11	RAMPA ACESSÍVEL	R\$ 56.428,03	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 11.285,61	30,00%	R\$ 16.928,41	30,00%	R\$ 56.428,03
12	CORRIMAÇÃO E GUARDA CORPO	R\$ 69.263,02	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 13.852,60	50,00%	R\$ 20.778,91	50,00%	R\$ 69.263,02
TOTAL		R\$ 3.314.707,08	11,3%	R\$ 373.175,91	10,6%	R\$ 352.136,48	14,6%	R\$ 483.760,76	16,9%	R\$ 561.178,18	22,8%	R\$ 756.385,78	15,7%	R\$ 519.482,39	8,1%	R\$ 268.587,59	8,1%	R\$ 3.314.707,08
																		100%