

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO				Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		
Item	Descrição	Valor	%	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.935.247,35	1,12%		R\$ -		R\$ -	30,00%	R\$ 880.574,21	30,00%	R\$ 880.574,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%	R\$ 83.864,21	2,86%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 463.622,70	0,18%		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 231.811,35		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 231.811,35	50,00%
3	LAUDOS E TAXAS - SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$ 715.342,30	0,27%	70,00%	R\$ 500.739,61	30,00%	R\$ 214.602,69		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (16 MESES) 18 MESES	R\$ 5.902.552,10	2,25%		R\$ -		R\$ -	2,00%	R\$ 118.051,04	2,00%	R\$ 118.051,04	6,00%	R\$ 354.153,13	6,00%	R\$ 354.153,13	7,00%	R\$ 413.178,65	7,00%	R\$ 413.178,65	5,00%	R\$ 295.127,61	5,00%	R\$ 295.127,61	8,00%	R\$ 472.204,17	10,00%	R\$ 590.255,21	10,00%	R\$ 590.255,21	11,00%	R\$ 649.280,73	6,00%	R\$ 354.153,13	6,00%	R\$ 354.153,13	5,00%	R\$ 295.127,61	4,00%	R\$ 236.102,08	
5	PROJETOS EXECUTIVOS EM BIM	R\$ 4.040.309,20	1,54%	20,00%	R\$ 808.061,84	30,00%	R\$ 1.212.092,76	30,00%	R\$ 1.212.092,76	20,00%	R\$ 808.061,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 556.362,51	0,21%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
7	ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E SEGURANÇA DA OBRA	R\$ 314.834,30	0,12%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%		
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 18.202.439,41	6,95%		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 3.640.487,88	20,00%	R\$ 3.640.487,88	20,00%	R\$ 3.640.487,88	20,00%	R\$ 3.640.487,88	20,00%	R\$ 3.640.487,88		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	DRENAGEM E CONTENÇÃO DE TALUDE	R\$ 664.803,07	0,25%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 332.401,54	50,00%	R\$ 332.401,54		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	FUNDAÇÕES ESPECIAIS - MURO COM PASSADIÇO	R\$ 2.877.335,76	1,10%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 287.733,58	10,00%	R\$ 287.733,58	10,00%	R\$ 287.733,58	10,00%	R\$ 287.733,58	10,00%	R\$ 287.733,58	10,00%	R\$ 287.733,58	40,00%	R\$ 1.150.934,30	10,00%	R\$ 287.733,58		R\$ -		R\$ -		R\$ -			
11	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 01	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 351.236,17	5,00%	R\$ 351.236,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 02	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 351.236,17	5,00%	R\$ 351.236,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 03	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 04	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	RAIO 05 - MÓDULO INTEGRADO	R\$ 25.645.062,50	9,79%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	6,00%	R\$ 1.538.703,75	16,00%	R\$ 4.103.210,00	25,00%	R\$ 6.411.265,63	16,00%	R\$ 4.103.210,00	20,00%	R\$ 5.129.012,50	17,00%	R\$ 4.359.660,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
16	RAIO 06 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 2.885.365,10	1,10%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 144.268,26	70,00%	R\$ 2.019.755,57	15,00%	R\$ 432.804,77	10,00%	R\$ 288.536,51		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
17	RAIO 07 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 2.577.648,52	0,98%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 128.882,43	70,00%	R\$ 1.804.353,96	15,00%	R\$ 386.647,28	10,00%	R\$ 257.764,85		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
18	MÓDULO ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$ 3.379.104,26	1,29%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 168.955,21	90,00%	R\$ 3.041.193,83	2,50%	R\$ 84.477,61	2,50%	R\$ 84.477,61		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
19	ALA DISCIPLINAR/INCLUSÃO	R\$ 5.373.608,45	2,05%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 268.680,42	90,00%	R\$ 4.836.247,61	2,50%	R\$ 134.340,21	2,50%	R\$ 134.340,21		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
20	CIRCULAÇÃO/CONTROLE	R\$ 2.772.305,32	1,06%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 138.615,27	90,00%	R\$ 2.495.074,79	2,50%	R\$ 69.307,63	2,50%	R\$ 69.307,63		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
21	LAVANDERIA/ALOJAMENTO SERVIÇOS	R\$ 4.639.254,82	1,77%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 231.962,74	90,00%	R\$ 4.175.329,34	2,50%	R\$ 115.981,37	1,50%	R\$ 69.588,82	1,00%	R\$ 46.392,55		R\$ -	
22	COZINHA E DEPÓSITO CENTRAL	R\$ 4.055.334,86	1,55%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 202.766,74	90,00%	R\$ 3.649.801,37	2,50%	R\$ 101.383,37	1,50%	R\$ 60.830,02	1,00%	R\$ 40.553,35		R\$ -		R\$ -	
23	PAVILHÃO DE TRABALHO E RECICLAGEM	R\$ 653.073,41	0,25%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
24	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 13	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 351.236,17	5,00%	R\$ 351.236,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
25	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 14	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 351.236,17	5,00%	R\$ 351.236,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
26	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 15	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.250,98		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 351.236,17	5,00%	R\$ 351.236,17		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
27	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 16	R\$ 7.024.723,31	2,68%		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	90,00%	R\$ 6.322.25																							