

Proponente: Verdi Sistemas Construtivos Ltda
CNPJ nº 03.928.516/0001-99
Estado: Rio Grande do Sul
Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
Obra: Penitenciária Estadual de Rio Grande
Sistema Construtivo Penitenciário - SISCOPE
Capacidade: 1710 vagas

Data Base: Out/24
Local: Rio Grande/RS

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Mês 09		Mês 10		Mês 11		Mês 12		Mês 13		Mês 14		Mês 15		Mês 16		Mês 17		Mês 18		
Item	Descrição	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%		
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 2.750.934,72	0,93%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 675.280,42	30,00%	R\$ 675.280,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%	R\$ 64.312,42	2,86%		
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 687.670,30	0,28%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 343.835,15	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 343.835,15	2,86%		
3	LAVADORES E TANQUES - SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$ 542.224,26	0,27%	70,00%	R\$ 449.556,98	30,00%	R\$ 192.667,18	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
4	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA [16 MESES]	R\$ 5.079.585,70	2,10%	-	-	-	-	R\$ 101.591,71	2,00%	R\$ 101.591,71	6,00%	R\$ 304.775,14	6,00%	R\$ 304.775,14	7,00%	R\$ 355.571,00	7,00%	R\$ 355.571,00	5,00%	R\$ 253.979,29	5,00%	R\$ 253.979,29	8,00%	R\$ 406.366,86	10,00%	R\$ 507.958,57	10,00%	R\$ 507.958,57	11,00%	R\$ 558.754,43	6,00%	R\$ 304.775,14	6,00%	R\$ 304.775,14	5,00%	R\$ 253.979,29	4,00%	R\$ 203.183,43	2,00%
5	PROJETOS EXECUTIVOS EM BIM	R\$ 4.206.287,19	1,74%	20,00%	R\$ 841.257,44	30,00%	R\$ 1.261.886,16	30,00%	R\$ 1.261.886,16	20,00%	R\$ 841.257,44	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	
6	TRANSPORTE DE MATERIAIS NO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 556.362,51	0,23%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%	R\$ 61.818,06	11,11%		
7	ESTRUTURAS PROVISÓRIAS E SEGURANÇA DA OBRA	R\$ 314.834,30	0,13%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%	R\$ 24.218,02	7,69%		
8	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 3.628.478,72	1,50%	-	-	R\$ -	-	R\$ 2.177.087,23	60,00%	R\$ 1.451.391,49	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
9	FUNDAMENTOS ESPECIAIS - MURO COM PASSADIÇO	R\$ 2.098.335,66	0,86%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	10,00%	R\$ 205.833,57	10,00%	R\$ 205.833,57	10,00%	R\$ 205.833,57	10,00%	R\$ 205.833,57	10,00%	R\$ 205.833,57	40,00%	R\$ 823.334,26	10,00%	R\$ 205.833,57	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
10	ALA CARCERÁRIA - RAOI 01	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ 6.469.467,10	90,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
11	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 02	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
12	ALA CARCERÁRIA - RAOIO 03	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
13	ALA CARCERÁRIA - RAOI 04	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
14	RAIO 05 - MÓDULO INTEGRADO	R\$ 26.654.147,56	11,03%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	3,00%	R\$ 799.624,43	3,00%	R\$ 799.624,43	16,00%	R\$ 4.264.663,61	25,00%	R\$ 6.663.536,89	16,00%	R\$ 4.264.663,61	20,00%	R\$ 5.330.829,51	12,00%	R\$ 3.198.497,71	5,00%	R\$ 1.332.707,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
15	RAIO 06 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 3.038.292,44	1,26%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 151.914,62	5,00%	R\$ 151.914,62	5,00%	R\$ 303.829,24	10,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 303.829,24	5,00%	R\$ 151.914,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
16	RAIO 07 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 2.707.138,94	1,12%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 135.356,95	90,00%	R\$ 2.436.425,05	2,50%	R\$ 67.678,47	2,50%	R\$ 67.678,47	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ 151.914,62	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
17	MÓDULO ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$ 3.463.489,60	1,43%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 173.174,48	90,00%	R\$ 3.117.140,64	2,50%	R\$ 86.587,24	2,50%	R\$ 86.587,24	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
18	ALA DISCIPLINAR/INCLUSÃO	R\$ 6.418.424,03	2,66%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 320.921,20	90,00%	R\$ 5.776.581,63	2,50%	R\$ 160.460,60	2,50%	R\$ 160.460,60	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
19	CIRCULAÇÃO/CONTROLE	R\$ 3.127.936,30	1,29%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
20	LAVANDERIA/ALOJAMENTO SERVIÇOS	R\$ 5.994.246,54	2,48%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
21	COZINHA E DEPOSITO CENTRAL	R\$ 4.687.512,72	1,94%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
22	PAVILHÃO DE TRABALHO E RECICLAGEM	R\$ 617.435,96	0,26%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	50,00%	R\$ 308.717,98	5,00%	R\$ 308.717,98	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
23	ALA CARCERÁRIA - RAOI 13	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
24	ALA CARCERÁRIA - RAOI 14	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	-	R\$ -	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ 359.414,84	5,00%	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
25	ALA CARCERÁRIA - RAOI 15	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
26	ALA CARCERÁRIA - RAOI 16	R\$ 7.188.296,78	2,97%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	90,00%	R\$ 6.469.467,10	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
27	RAIO 17 - MÓDULO INTEGRADO	R\$ 26.654.147,56	11,03%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	6,00%	R\$ 1.599.248,85	16,00%	R\$ 4.264.663,61	25,00%	R\$ 6.663.536,89	16,00%	R\$ 4.264.663,61	20,00%	R\$ 5.330.829,51	12,00%	R\$ 3.198.497,71	5,00%	R\$ 1.332.707,38	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
28	RAIO 18 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 3.038.292,44	1,26%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
29	RAIO 19 - OFICINA DE TRABALHO	R\$ 2.707.138,94	1,12%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
30	MÓDULO ASSISTÊNCIA A SAÚDE	R\$ 3.463.489,60	1,43%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
31	ALA DISCIPLINAR/INCLUSÃO	R\$ 6.418.424,03	2,66%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
32	CIRCULAÇÃO/CONTROLE	R\$ 3.127.936,30	1,29%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
33	LAVANDERIA/ALOJAMENTO SERVIÇOS	R\$ 5.994.246,54	2,48%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
34	COZINHA E DEPOSITO CENTRAL	R\$ 4.687.512,72	1,94%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
35	PAVILHÃO DE TRABALHO E RECICLAGEM	R\$ 617.435,96	0,26%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
36	ADMINISTRAÇÃO	R\$ 2.781.475,01	1,15%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
37	RECEPÇÃO/VISITA	R\$ 3.185.010,05	1,32%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
38	PORTARIA/ARBITR	R\$ 429.893,11	0,30%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-		
39	ESPERA VISITA	R\$ 480.233,92	0,20%	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-				

Porto Alegre/RS, 17 de dezembro de 2024.

Carlos Alberto Deboni
Engº Civil – CREA 40947-D
Responsável Técnico - Sócio Diretor