



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
SECRETARIA DE JUSTIÇA E SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO  
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA PENAL E SOCIOEDUCATIVA  
SUPERINTENDÊNCIA DOS SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS

CRONOGRAMA ESTIMATIVO FÍSICO-FINANCEIRO

GOVERNO DO ESTADO  
**RIO GRANDE DO SUL**  
SECRETARIA DE SISTEMAS  
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

PROA: 24/2158-0001172-6  
OBRA: CASE OSÓRIO  
LOCAL: RUA SÃO LOURENÇO, S/N, LOTEAMENTO SERRAMAR  
SINAPI: OSÓRIO  
DATA-BASE: 07/2024  
ORÇAMENT ENG. CIVIL SELTON FERNANDES DE SOUSA LIMA - CREA TO308637  
ART: 13298561

| ITEM                 | SERVIÇOS                                                   | 1º Mês         | 2º Mês        | 3º Mês         | 4º Mês         | 5º Mês         | TOTAL            | %      | % ACUM  |
|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|------------------|--------|---------|
| 1                    | SERVIÇOS INICIAIS                                          | R\$ 13.997,72  | R\$ 1.649,03  | R\$ 1.406,87   | R\$ 1.406,87   | R\$ 4.161,66   | R\$ 22.622,15    | 2,02%  | 2,02%   |
| 2                    | DEMOLIÇÃO E ARREMATAS DAS PAREDES INTERNAS DOS DORMITÓRIOS |                | R\$ 10.697,36 |                |                |                | R\$ 10.697,36    | 0,96%  | 2,98%   |
| 3                    | CONSTRUÇÃO DOS MUROS INTERNOS E EXTERNOS                   | R\$ 253.390,84 | R\$ 89.992,36 | R\$ 206.035,67 | R\$ 334.207,66 | R\$ 126.019,64 | R\$ 1.009.646,17 | 90,22% | 93,19%  |
| 3.1                  | MURO PALITEIRO                                             | R\$ 91.060,54  | R\$ 38.276,28 | R\$ 36.832,45  | R\$ 143.737,02 | R\$ -          | R\$ 309.906,29   | 27,69% | 30,67%  |
| 3.1.1                | LOCAÇÃO                                                    | R\$ 416,34     |               |                |                |                | R\$ 416,34       | 0,04%  | 3,01%   |
| 3.1.2                | FUNDAÇÃO                                                   | R\$ 90.644,20  |               |                |                |                | R\$ 90.644,20    | 8,10%  | 11,11%  |
| 3.1.3                | BLOCOS DE COROAMENTO                                       |                | R\$ 38.276,28 |                |                |                | R\$ 38.276,28    | 3,42%  | 14,53%  |
| 3.1.4                | VIGAS BALDRAME                                             |                |               | R\$ 36.649,32  |                |                | R\$ 36.649,32    | 3,27%  | 17,81%  |
| 3.1.5                | P113 E P224                                                |                |               | R\$ 183,13     |                |                | R\$ 183,13       | 0,02%  | 17,83%  |
| 3.1.6                | FECHAMENTO                                                 |                |               |                | R\$ 143.737,02 |                | R\$ 143.737,02   | 12,84% | 30,67%  |
| 3.2                  | MURO MACIÇO COM FECHAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO            | R\$ 162.330,30 | R\$ 51.716,08 | R\$ 169.203,22 | R\$ 190.470,64 | R\$ -          | R\$ 573.720,24   | 51,27% | 81,93%  |
| 3.2.1                | LOCAÇÃO                                                    | R\$ 678,18     |               |                |                |                | R\$ 678,18       | 0,06%  | 30,73%  |
| 3.2.2                | FUNDAÇÃO                                                   | R\$ 161.652,12 |               |                |                |                | R\$ 161.652,12   | 14,44% | 45,17%  |
| 3.2.3                | BLOCOS DE COROAMENTO                                       |                | R\$ 51.716,08 |                |                |                | R\$ 51.716,08    | 4,62%  | 49,80%  |
| 3.2.4                | VIGAS BALDRAME                                             |                |               | R\$ 49.336,81  |                |                | R\$ 49.336,81    | 4,41%  | 54,20%  |
| 3.2.5                | PILARES                                                    |                |               | R\$ 119.866,41 |                |                | R\$ 119.866,41   | 10,71% | 64,91%  |
| 3.2.6                | FECHAMENTO                                                 |                |               |                | R\$ 135.579,93 |                | R\$ 135.579,93   | 12,11% | 77,03%  |
| 3.2.7                | VIGAS DE COROAMENTO                                        |                |               |                | R\$ 54.890,71  |                | R\$ 54.890,71    | 4,90%  | 81,93%  |
| 3.3                  | ESQUADRIAS                                                 |                |               |                |                | R\$ 126.019,64 | R\$ 126.019,64   | 11,26% | 93,19%  |
| 4                    | CERCAMENTO DA RÓTULA                                       |                | R\$ 10.641,25 | R\$ 24.464,90  |                |                | R\$ 35.106,15    | 3,14%  | 96,33%  |
| 5                    | SERVIÇOS FINAIS                                            |                |               |                |                | R\$ 1.214,54   | R\$ 1.214,54     | 0,11%  | 96,44%  |
| 6                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL                                        | R\$ 9.869,50   | R\$ 4.170,17  | R\$ 8.559,86   | R\$ 12.387,77  | R\$ 4.849,91   | R\$ 39.837,21    | 3,56%  | 100,00% |
| PERCENTUAL PARCIAL   |                                                            |                | 24,77%        | 21,49%         | 31,10%         | 12,17%         |                  |        |         |
| PERCENTUAL ACUMULADO |                                                            |                | 24,77%        | 35,24%         | 87,83%         | 100,00%        | 1.119.123,58     |        |         |
| FINANCEIRO PARCIAL   |                                                            | 277.258,06     | 117.150,17    | 240.467,30     | 348.002,30     | 136.245,75     | 100.000000%      |        |         |
| FINANCEIRO ACUMULADO |                                                            | 277.258,06     | 394.408,23    | 634.875,53     | 982.877,83     | 1.119.123,58   |                  |        |         |





24215800011726

**Nome do documento:** SSPS\_CASEOSO\_MUROS\_ORC\_CRONO\_R01.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Selton Fernandes de Sousa Lima

SSPS / DEAPS / 4819250

26/08/2024 09:24:55

