



ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	Valor(R\$)	MENSAL					
			1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	301.098,04	50,00% 150.549,02					
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	5.836.442,33		3,17% 185.015,22	3,17% 185.015,22	3,17% 185.015,22	2,93% 171.007,76	2,93% 171.007,76
3	CANTEIRO DE OBRAS	2.845.287,28	100,00% 2.845.287,28					
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	1.090.271,46		9,09% 99.105,68	9,09% 99.105,68	9,09% 99.105,68	9,09% 99.105,68	9,09% 99.105,68
5	SERVIÇOS PRELIMINARES	261.375,47		50,00% 130.687,74	50,00% 130.687,74			
6	TERRAPLENAGEM	1.743.394,08				25,00% 435.848,52	25,00% 435.848,52	25,00% 435.848,52
7	DRENAGEM	1.812.435,42						
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	758.212,50						
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	839.443,93						
10	PAVIMENTAÇÃO	12.895.616,53						
11	SINALIZAÇÃO	1.357.561,78						
12	CONTENÇÕES	6.707.897,02		9,09% 609.747,84	9,09% 609.747,84	9,09% 609.747,84	9,09% 609.747,84	9,09% 609.747,84
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1.164.972,39		40,00% 465.988,96	40,00% 465.988,96	10,00% 116.497,24	1,25% 14.562,15	1,25% 14.562,15
14	MATERIAIS ASFALTICOS	13.375.582,88						
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	190.801,07				25,00% 47.700,27	25,00% 47.700,27	25,00% 47.700,27
16	PREVISÃO DE ISS	1.158.344,23	4,81% 55.716,36	5,92% 68.573,98	5,92% 68.573,98	5,67% 65.678,12	5,46% 63.245,60	5,46% 63.245,60
Total		52.338.736,41	3.051.552,66	4.610.672,06	6.169.791,47	7.729.384,35	9.170.602,16	10.611.819,98
Total Acumulado								

RODOVIA: ERS-452

EXTENSÃO(km): 27,52 km

TRECHO: ENTR. ERS-122 (P/ BOM PRINCÍPIO) - ENTR. BRS-116 (NOVA PALMIRA)





ESTIMATIVA DE PRAZO SUGERIDO

ITEM	SERVIÇO	MENSAL						TOTAL
		7	8	9	10	11	12	
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						50,00%	100,00%
							150.549,02	301.098,04
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3,41%		19,77%	17,64%	19,63%	4,41%	100,00%
		199.022,68	1.153.864,65	1.153.864,65	1.029.548,43	1.145.693,63	257.387,11	5.836.442,33
3	CANTEIRO DE OBRAS							100,00%
								2.845.287,28
4	SINALIZAÇÃO DE OBRAS	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
		99.105,68	99.105,68	99.105,68	99.105,68	99.105,68	99.214,70	1.090.271,46
5	SERVIÇOS PRELIMINARES							100,00%
								261.375,47
6	TERRAPLENAGEM	25,00%						100,00%
		435.848,52						1.743.394,08
7	DRENAGEM		50,00%	50,00%				100,00%
			906.217,71	906.217,71				1.812.435,42
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES					50,00%	50,00%	100,00%
						379.106,25	379.106,25	758.212,50
9	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%			100,00%
		209.860,98	209.860,98	209.860,98	209.860,98			839.443,93
10	PAVIMENTAÇÃO		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			3.223.904,13	3.223.904,13	3.223.904,13	3.223.904,13		12.895.616,53
11	SINALIZAÇÃO					50,00%	50,00%	100,00%
						678.780,89	678.780,89	1.357.561,78
12	CONTENÇÕES	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,09%	9,10%	100,00%
		609.747,84	609.747,84	609.747,84	609.747,84	609.747,84	610.418,63	6.707.897,02
13	PROJETOS DE ENGENHARIA	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	100,00%
		14.562,15	14.562,15	14.562,15	14.562,15	14.562,15	14.562,15	1.164.972,39
14	MATERIAIS ASFALTICOS		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		100,00%
			3.343.895,72	3.343.895,72	3.343.895,72	3.343.895,72		13.375.582,88
15	CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA ROTINEIRA	25,00%						100,00%
		47.700,27						190.801,07
16	PREVISÃO DE ISS	5,46%	14,00%	14,00%	12,65%	14,11%	6,54%	100,00%
		63.245,60	162.168,19	162.168,19	146.530,55	163.442,37	75.755,71	1.158.344,23
Total		1.679.093,72	9.723.327,06	9.723.327,06	8.677.155,48	9.658.238,66	2.265.774,47	52.338.736,41
Total Acumulado		12.290.913,69	22.014.240,75	31.737.567,81	40.414.723,28	50.072.961,95	52.338.736,41	-

RODOVIA: ERS-452

EXTENSÃO(km): 27,52 km

TRECHO: ENTR. ERS-122 (P/ BOM PRINCÍPIO) - ENTR. BRS-11

