



24043500177010



Proponente:	CONSTRUTORA ALEGRETENSE LTDA	CNPJ: 07.807.120/0001-44
Objeto:	Ponte Sobre o Arroio Capivari, Junto a ERS-507, Km 8+100, Trecho Entr. ERS-566 (P/ Maçambará) - Ponte s/ Arroio Capivari, no Município de Alegrete, bem como dos aterros de aproximação (Lote Único)	BDI: 28,52%
Edital:	DL nº. 003/DAER/2024	BDI dif: 15,00%
Data-Base:	janeiro/2024	BDI consult: 41,25%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
PONTE SOBRE O ARROIO CAPIVARI, JUNTO A ERS-507, KM 8+100, TRECHO ENTR. ERS-566 (P/ MAÇAMBARÁ) - PONTE S/ ARROIO CAPIVARI,													
ITEM	SERVIÇO	PESO	VALOR(R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10
I	PROJETO E ORÇAMENTO	5,97%	R\$ 428.005,06	R\$ 128.401,51	R\$ 299.603,54								
II	OBRA	81,79%	R\$ 5.861.211,02			R\$ 1.178.817,14	R\$ 1.551.457,33	R\$ 1.535.687,01	R\$ 1.108.238,10	R\$ 468.660,43	R\$ 16.860,76	R\$ 1.490,25	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	7,05%	R\$ 505.425,53			R\$ 91.555,27	R\$ 95.733,60	R\$ 124.134,49	R\$ 135.177,08	R\$ 41.843,93	R\$ 16.860,76		
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,04%	R\$ 719.266,83			R\$ 719.266,83							
3	DEMOLIÇÃO	3,04%	R\$ 217.792,77			R\$ 105.611,18	R\$ 105.611,18		R\$ 3.607,68				
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,66%	R\$ 620.533,68			R\$ 262.363,68	R\$ 358.149,82						
5	INFRAESTRUTURA	16,95%	R\$ 1.214.485,62				R\$ 988.999,99	R\$ 225.485,63					
6	MESOSTRUTURA	6,61%	R\$ 473.893,10					R\$ 394.866,90	R\$ 79.026,21				
7	SUPERESTRUTURA	29,42%	R\$ 2.108.443,63					R\$ 890.427,13	R\$ 890.427,13	R\$ 428.816,51			
8	SERVIÇOS FINAIS	0,02%	R\$ 1.369,85									R\$ 1.369,85	
III	PAVIMENTAÇÃO	5,50%	R\$ 394.471,18								R\$ 394.471,18		
IV	SINALIZAÇÃO	6,73%	R\$ 482.374,38						R\$ 28.937,05			R\$ 283.719,00	R\$ 177.718,33
TOTAL SIMPLES			R\$ 7.166.061,64	R\$ 128.401,51	R\$ 299.603,54	R\$ 1.178.817,14	R\$ 1.551.457,33	R\$ 1.535.687,01	R\$ 1.128.175,15	R\$ 468.660,43	R\$ 411.331,94	R\$ 285.209,25	R\$ 177.718,33
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 7.166.061,64	R\$ 128.401,51	R\$ 428.005,06	R\$ 1.606.822,20	R\$ 3.158.279,52	R\$ 4.693.966,53	R\$ 5.823.141,69	R\$ 6.291.802,12	R\$ 6.703.134,06	R\$ 6.988.343,31	R\$ 7.166.061,64

ITEM	SERVICO	PESO	VALOR(R\$)	ETAPA 1	ETAPA 2	ETAPA 3	ETAPA 4	ETAPA 5	ETAPA 6	ETAPA 7	ETAPA 8	ETAPA 9	ETAPA 10
I	PROJETO E ORÇAMENTO	5,97	R\$ 428.005,06	1,79	4,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	OBRA	81,79	R\$ 5.861.211,02	0,00	0,00	16,45	21,43	21,43	15,47	6,54	0,02	0,02	0,00
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E CANTEIRO DE OBRAS	7,05	R\$ 505.425,53	0,00	0,00	1,28	1,34	1,73	1,89	0,58	0,24	0,00	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	10,04	R\$ 719.266,83	0,00	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	DEMOLIÇÃO	3,04	R\$ 217.792,77	0,00	0,00	1,47	1,52	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	8,66	R\$ 620.533,68	0,00	0,00	3,66	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	INFRAESTRUTURA	16,95	R\$ 1.214.485,62	0,00	0,00	0,00	13,80	3,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	MESOSTRUTURA	6,61	R\$ 473.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5,51	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7	SUPERESTRUTURA	29,42	R\$ 2.108.443,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	12,43	5,96	0,00	0,00	0,00
8	SERVIÇOS FINAIS	0,02	R\$ 1.369,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00
III	PAVIMENTAÇÃO	5,50	R\$ 394.471,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00
IV	SINALIZAÇÃO	6,73	R\$ 482.374,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29	0,00	0,00	3,96	2,48
TOTAL SIMPLES			R\$ 7.166.061,64	1,79	4,18	16,45	21,43	21,43	15,76	6,54	5,74	3,98	2,48
TOTAL ACUMULADO		100,00	R\$ 7.166.061,64	1,79	5,97	22,42	44,07	65,50	81,26	87,80	93,54	97,52	100,00

VALIDADE DA PROPOSTA 60 (SESENTA) DIAS
PRAZO DE EXECUÇÃO DE 300 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO

A proposta apresentada inclui todos os custos necessários para a execução do objeto da presente licitação.

JULIANA VAUCHER BENTO
LEAL:82786771072
Assinado de forma digital por JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
DN: c=BR, o=CP-Basil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS, ou=CC, ou=AC, ou=Presidencia, ou=23864331000175, cn=JULIANA VAUCHER BENTO LEAL:82786771072
Dados: 2024.12.13 22:15:06 -0500

Juliana Vaucher Bento Leal
CPF 827.867.710-72
Responsável Legal

LUIS HENRIQUE BENTO
LEAL:00189691000
Assinado de forma digital por LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
DN: c=BR, o=CP-Basil, ou=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RS, ou=CC, ou=AC, ou=Presidencia, ou=23864331000175, cn=LUIS HENRIQUE BENTO LEAL:00189691000
Dados: 2024.12.13 22:27:03 -0300

Luis Henrique Bento Leal
CREA/RS 151704
Resp. Técnico - Eng. Civil

Total de Mão de Obra	45,00%	R\$ 3.224.727,74
Total de Materiais e Equipamentos	55,00%	R\$ 3.941.333,90

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2024.