



24170000010764



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Objeto: Contratação Semi-Integrada de Projeto executivo e Execução de Loteamento
Obra: Loteamento São Gabriel - Cruzeiro do Sul/RS
PROJ: 241700-0001076-4
Data: 27/12/2024

BDI 26,30%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	% do Item	1º Mês		2º Mês		3º Mês		4º Mês		5º Mês		6º Mês	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	LEVANTAMENTOS, ESTUDOS E SONDAENS	RS 29.725,22	0,40%	29.725,22	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PROJETO EXECUTIVO	RS 75.757,06	1,02%	75.757,06	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	RS 520.267,74	7,01%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.624,59	16,65%
	3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E GERENCIAMENTO DE TERCEIROS			86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.728,63	16,67%	86.624,59	16,65%
	3.2 GERENCIAMENTO DE TERCEIROS, ATIVIDADES CORRELATAS E HABITE-SE	RS 13.285,13	0,18%	-	-	-	-	2.657,03	20,00%	2.657,03	20,00%	2.657,03	20,00%	5.314,04	40,00%
4	SERVIÇOS PRELIMINARES	RS 106.612,44	1,44%	87.464,86	82,04%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.888,03	3,60%
	4.1 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS			87.464,86	82,04%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.827,39	3,59%	3.888,03	3,60%
	4.2 MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO	RS 26.934,22	0,36%	11.467,11	50,00%	-	-	-	-	-	-	6.733,56	25,00%	6.733,55	25,00%
5	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	RS 130.911,09	1,76%	91.637,76	70,00%	39.273,33	30,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
6	FUNDAÇÕES E CONTENÇÕES	RS 1.250.617,66	16,84%	-	-	425.100,00	34,00%	450.222,36	36,00%	375.185,30	30,00%	-	-	-	-
	6.1 BALDEIR DAS UNIDADES HABITACIONAIS			-	-	425.100,00	34,00%	450.222,36	36,00%	375.185,30	30,00%	-	-	-	-
	6.2 MURO DE CONTENÇÃO	RS 589.740,31	7,94%	58.974,02	10,00%	234.870,16	50,00%	235.896,13	40,00%	-	-	-	-	-	-
7	SERVIÇOS DE MACRODRENAAGEM URBANA	RS 705.149,55	9,49%	703.144,86	10,00%	282.059,42	40,00%	332.574,77	50,00%	-	-	-	-	-	-
8	REDE DE ÁGUA POTÁVEL	RS 130.258,96	1,75%	11.025,90	10,00%	52.103,58	40,00%	66.129,48	50,00%	-	-	-	-	-	-
9	INSTALAÇÃO HIDROSSANITÁRIO	RS 170.819,91	2,30%	-	-	58.078,77	34,00%	61.495,17	36,00%	51.245,97	30,00%	-	-	-	-
10	REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RS 346.838,63	4,71%	-	-	-	-	8.921,40	2,55%	9.411,20	2,69%	169.646,45	48,49%	161.879,58	46,27%
	10.1 ENTRADA DE ENERGIA			-	-	-	-	8.921,40	2,55%	9.411,20	2,69%	169.646,45	48,49%	161.879,58	46,27%
	10.2 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	RS 452.129,57	6,59%	-	-	-	-	-	-	133.638,87	30,00%	158.245,33	35,00%	158.245,33	35,00%
11	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS E CALÇADAS	RS 1.284.834,17	17,30%	-	-	128.483,42	10,00%	578.175,37	45,00%	578.175,38	45,00%	-	-	-	-
	11.1.1 PAVIMENTAÇÃO BLOCO INTERTRAVADO			-	-	128.483,42	10,00%	578.175,37	45,00%	578.175,38	45,00%	-	-	-	-
	11.1.2 PAVIMENTAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO	RS 780.194,05	10,51%	-	-	-	-	-	-	57.031,45	7,31%	260.659,48	33,41%	462.483,11	59,28%
	11.2 SMALIZAÇÃO VARIA	RS 121.362,39	1,63%	-	-	-	-	-	-	-	-	60.681,20	50,00%	60.681,19	50,00%
	11.3 PAVIMENTO PRIVATIVO	RS 97.680,77	1,26%	-	-	-	-	-	-	-	-	48.840,39	50,00%	48.840,38	50,00%
	11.4 CALÇADA (Regularização, compactação, piso de concreto)	RS 170.947,86	2,30%	-	-	-	-	-	-	68.379,14	40,00%	68.379,14	40,00%	34.189,58	20,00%
12	PAISAGISMO	RS 165.077,47	2,22%	-	-	-	-	-	-	-	-	33.015,49	20,00%	132.061,98	80,00%
	12.1 PAISAGISMO			-	-	-	-	-	-	-	-	33.015,49	20,00%	132.061,98	80,00%
	12.2 CERCA COM MOLHURES DE CONCRETO COM TELA DE ARAME GALVANIZADA	RS 228.874,38	3,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	114.437,19	50,00%	114.437,19	50,00%
13	LIMPEZA FINAL DE OBRA	RS 12.024,30	0,16%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.024,30	100,00%
14	"AS-BUILT" de todas as disciplinas de projeto conforme executado" in loco"	RS 13.620,00	0,18%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.620,00	100,00%
TOTAL		RS 7.426.672,88	100,00%	527.239,51	7,10%	1.370.635,10	18,46%	1.845.677,73	24,85%	1.986.280,96	26,87%	1.013.851,31	13,55%	1.300.982,87	17,52%
TOTALACUMULADO		RS 7.426.672,88	100,00%	527.239,51	7,10%	1.897.930,61	25,56%	3.743.598,34	50,41%	5.111.838,70	68,83%	6.125.690,01	82,48%	7.426.672,88	100,00%

Eng. Miguel Augusto Faria Silva - CREA/RJ 341
Diretor de Engenharia e Topografia - DE TOP/GERF



24170000010764

Nome do documento: D5 _ 3 _ Cronograma _ PROA 24170000010764 _ LSG _ RETIF.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Miguel Angelo Faria Silva

SEHAB / DETOP / 235639201

27/12/2024 14:54:58

