



23120300252176

CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO													
Construção do complexo para o Canil Central da Brigada Militar													
Av. Cap. Andre Lago Paris, 150													
Glória – Porto Alegre – RS													
4 meses													
Item	Descrição	ETAPA 1		ETAPA 2		ETAPA 3		ETAPA 4		TOTAL			
		30 D	60 D	90 D	120 D								
1	SERVICOS PRELIMINARES	R\$ 112.672,42 100,00%	R\$ 112.672,42 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 112.672,42			
2	DEMOLIÇÕES	R\$ 32.502,64 100,00%	R\$ 32.502,64 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 32.502,64			
3	ESTRUTURA E FUNDAÇÃO	R\$ 745.339,76 80,00%	R\$ 596.271,81 20,00%	R\$ 149.067,95 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 745.339,76			
4	ALVENARIA	R\$ 344.070,54 0,00%	R\$ - 70,00%	R\$ 240.849,38 25,00%	R\$ 86.017,64 5,00%	R\$ 17.203,53 0,00%	R\$ 344.070,54						
5	REVESTIMENTO DE PISO	R\$ 72.545,38 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 43.527,23 40,00%	R\$ 29.018,15 0,00%	R\$ 72.545,38							
6	REVESTIMENTO DE PAREDE	R\$ 154.373,40 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 92.624,04 40,00%	R\$ 61.749,36 0,00%	R\$ 154.373,40							
7	COBERTURA	R\$ 281.257,33 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 196.880,13 30,00%	R\$ 84.377,20 0,00%	R\$ 281.257,33							
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 40.756,86 0,00%	R\$ - 70,00%	R\$ 28.529,80 25,00%	R\$ 10.189,22 5,00%	R\$ 40.756,86							
9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 100.919,19 0,00%	R\$ - 70,00%	R\$ 70.643,43 25,00%	R\$ 25.229,80 5,00%	R\$ 100.919,19							
10	INSTALAÇÕES MECÂNICAS	R\$ 12.051,18 0,00%	R\$ - 70,00%	R\$ 8.435,83 25,00%	R\$ 3.012,80 5,00%	R\$ 12.051,18							
11	ESQUADRIAS	R\$ 102.336,75 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 20.467,35 80,00%	R\$ 81.869,40 0,00%	R\$ 102.336,75							
12	PINTURA	R\$ 43.213,95 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 8.642,79 80,00%	R\$ 34.571,16 0,00%	R\$ 43.213,95							
13	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 565,60 80,00%	R\$ 452,48 0,00%	R\$ - 0,00%	R\$ 113,12 20,00%	R\$ 565,60							
14	SERVICOS COMPLEMENTARES	R\$ 4.555,17 20,00%	R\$ 911,03 20,00%	R\$ 911,03 20,00%	R\$ 1.822,07 40,00%	R\$ 4.555,17							
TOTAL		R\$ 2.047.160,17 36,3%	R\$ 742.810,38 24,3%	R\$ 498.437,43 23,8%	R\$ 487.502,02 15,6%	R\$ 2.047.160,17 100%							

