

**ANEXO F – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Obra: Reforma Ramal Subterrâneo de Média Tensão – IPE Prev / IPE Saúde

Município: Porto Alegre – RS

Endereço: Av. Borges de Medeiros, num. 1945, Porto Alegre RS

| Etapa      | Descrição da Atividade                                                                                                               | Prazo Estimado (dias corridos)                | Percentual de Pagamento (%) | Condição para Liberação                                                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1ª Parcela | Entrega da ART de execução e do material principal (cabos de média tensão) no local da obra. Conferência e aceite pela fiscalização. | Até 10 dias após a emissão da Carta de Início | 30%                         | ART registrada, materiais entregues e conferidos, aceite pela fiscalização. |
| 2ª Parcela | Conclusão de todos os serviços: substituição do cabo, conexões, aterramento, muflas, vedação de dutos, testes e comissionamento.     | Até 30 dias corridos                          | 70%                         | Relatório técnico final com ensaios e fotos, aceite final da fiscalização.  |

**Observações:**

1. Os prazos indicados são contados a partir da emissão da Carta de Início.
2. Qualquer alteração no cronograma deverá ser previamente aprovada pela fiscalização.
3. Os pagamentos estão condicionados à apresentação da documentação exigida, inclusive comprovação de regularidade fiscal e trabalhista.
4. Havendo atraso por parte de liberação de desligamento ou manobra de alimentadores por parte da concessionária de energia estes deverão ser informados para a fiscalização para devida condução técnica.

13, Agosto de 2025.





| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE PAGAMENTOS E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS |                                      |                             |              |                                  |        |                   |        |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|--------|-------------------|--------|
| RELAÇÃO DE ITENS POR ETAPA CONFORME ORÇAMENTO GLOBAL               |                                      |                             |              | PREVISÃO DE PAGAMENTO POR ETAPAS |        |                   |        |
| ITEM                                                               | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO/MATERIAL COTADO | Total (R\$) do item com BDI | Inc. do Item | Etapa 1 (15)                     |        | Etapa 2 (30 dias) |        |
|                                                                    |                                      |                             |              | Valor (R\$)                      | %item  | Valor (R\$)       | %item  |
| 1                                                                  | REFORMA RAMAL                        | 58.648,80                   | 100,00%      | R\$ 17.594,64                    | 30%    | R\$ 41.054,16     | 70%    |
| VALOR TOTAL                                                        |                                      | R\$ 58.648,80               | 100,00%      | Valor etapa                      | %total | Valor etapa       | %total |
|                                                                    |                                      |                             |              | R\$ 17.594,64                    | 30%    | R\$ 41.054,16     | 50%    |

Documento elaborado por:  
Eng. Renê Reinaldo Emmel Júnior  
CREA RS 124537

gov.br Documento assinado digitalmente  
RENE REINALDO EMMEL JUNIOR  
Data: 18/08/2025 10:47:04-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





25144000066146

**Nome do documento:** Anexo\_F\_Cronograma\_Fisico\_Financeiro\_PROA.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Renê Reinaldo Emmel Júnior

IPEPREV / IPESER.CNT / 66413532068

18/08/2025 15:01:35

