



25080400015638

1 - 1

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA RECONSTRUÇÃO GAÚCHA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

OBRA: CEGID - CENTRO ESTADUAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS E DESASTRES DA DEFESA CIVIL - RS
LOCAL: RUA JOAQUIM PORTOVILLA NOVA, 201 - Porto Alegre/RS
SINAP: PORTO ALEGRE
DATA: 10/2025 SINAP
RESP: ARQ. JOSÉ DE BARROS LIMA - CAU 14632-9
RRT: S15550671801C001

MODALIDADE: ONERADO

ITEM	DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	SUBTOTAL	% ACUMUL
1	SERVIÇOS INICIAIS	R\$ 716.481,20	R\$ 955.308,27	R\$ 716.481,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.388.270,68	3,39%
2	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA, DESPESAS GERAIS, LIMPEZA	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 304.397,56	R\$ 3.652.770,75	5,19%
3	INFRAESTRUTURA	R\$ -	R\$ 213.116,51	R\$ 745.907,80	R\$ 106.558,26	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.065.592,57	10,10%
4	INTERMEDIAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 348.918,80	R\$ 38.768,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 387.687,56	1,05%
5	PAVIMENTO TERREO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710.767,80	R\$ 377.693,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.776.919,50	2,53%
6	SEGUNDO PAVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 633.429,07	R\$ 506.749,26	R\$ 136.685,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.268.888,14	1,89%
7	TERCEIRO PAVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 545.027,07	R\$ 436.021,62	R\$ 109.005,41	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.090.054,05	1,55%
8	COBERTURA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.544,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62.544,23	0,09%
9	CASTELO D'AGUA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 36.108,15	R\$ 192.576,82	R\$ 12.036,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 240.721,03	0,34%
10	REFORMA ESTRUCTURAL P/ ELEVADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.392,93	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 21.392,93	0,03%
11	GUARITA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.661,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.661,20	0,02%
12	GERAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 371.055,79	R\$ 37.105,57	R\$ -	R\$ 742.111,58	1,05%
13	FACHADA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 51.108,44	R\$ 76.662,05	R\$ 178.879,53	R\$ 178.879,53	R\$ 25.554,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 511.084,36	0,73%
14	ESQUADRIAS EM MADEIRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 80.855,64	R\$ -	R\$ 80.855,64	0,11%
15	ESQUADRIAS EM ALUMÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 229.783,09	R\$ -	R\$ 229.783,09	0,33%
16	SUBSTITUIÇÃO ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO EXISTENTES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.385.952,39	R\$ -	R\$ 1.385.952,39	1,97%
17	DIVISÓRIAS EM ALUMÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.740.370,66	R\$ -	R\$ 1.740.370,66	2,47%
18	FERRAGENS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.623,37	R\$ -	R\$ 23.623,37	0,03%
19	PETORIS E ACABAMENTOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 58.452,52	R\$ -	R\$ 58.452,52	0,08%
20	COBERTURA, FUNILARIA E PROTEÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 168.232,09	R\$ 168.232,09	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 336.464,17	0,48%
21	SERRALHERIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.530,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 415.530,10	0,58%
22	BANCADAS, APARELHOS E METAIS SANTÁRIOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 89.862,78	R\$ 208.679,82	R\$ 298.542,60	0,43%
23	INSTALAÇÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.704.939,78	R\$ 7.409.867,55	R\$ 1.111.801,33	R\$ 1.852.466,89	R\$ 3.704.939,78	R\$ 7.409.867,55	R\$ 1.852.466,89	R\$ 37.049.337,77	52,66%
24	ILUMINAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.026.059,06	R\$ -	R\$ 1.026.059,06	1,46%
25	IMPLANTACAO/ ESTACIONAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 914.837,58	R\$ -	R\$ 914.837,58	1,30%
26	HELIPONTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
27	OBRAS COMPLEMENTARES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
28	REMOÇÃO DE EQUIPAMENTOS EXISTENTES - TRANSPORTE VERTICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
29	GRADIL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,24	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.088,24	0,02%
30	COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
31	LIGAÇÕES DEFINITIVAS E CERTIDÕES	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
32	LIMPEZA FINAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	0,00%
SUBTOTAL	SUBTOTAL TÉCNICA (8,85%)	R\$ 1.020.878,77	R\$ 1.472.822,38	R\$ 1.780.824,81	R\$ 1.372.577,85	R\$ 1.841.371,20	R\$ 5.819.086,94	R\$ 8.506.636,04	R\$ 11.707.068,82	R\$ 7.001.974,51	R\$ 7.294.699,33	R\$ 12.395.394,64	R\$ 4.407.655,90	R\$ 64.684.772,21	91,87%
33	CONTINGÊNCIA TÉCNICA (8,85%)	R\$ 90.347,77	R\$ 130.344,78	R\$ 157.603,00	R\$ 121.473,14	R\$ 162.943,66	R\$ 514.989,37	R\$ 797.616,29	R\$ 1.036.076,92	R\$ 619.675,10	R\$ 642.087,35	R\$ 1.096.992,43	R\$ 390.077,55	R\$ 5.720.177,34	8,13%
TOTAL GERAL	TOTAL GERAL	R\$ 1.111.226,54	R\$ 1.603.167,13	R\$ 1.938.427,80	R\$ 1.494.050,99	R\$ 2.004.114,91	R\$ 6.334.076,31	R\$ 9.318.252,33	R\$ 12.743.145,74	R\$ 7.621.653,61	R\$ 7.936.786,68	R\$ 13.492.387,06	R\$ 4.797.733,45	R\$ 70.354.949,55	100,00%
TOTAL GERAL ACUMULADO	TOTAL GERAL ACUMULADO	R\$ 1.111.226,54	R\$ 2.714.393,66	R\$ 4.652.821,46	R\$ 6.146.872,46	R\$ 8.150.987,37	R\$ 14.485.065,68	R\$ 23.803.318,01	R\$ 36.546.478,76	R\$ 44.168.132,36	R\$ 52.064.809,05	R\$ 65.572.181,11	R\$ 70.354.949,55	R\$ 70.354.949,55	100,00%

Chave: 2508040001563820250911
CRC: 34.4724.8590

Verificado em 12/09/2025 17:35:46

Página 1 de 2





Nome do arquivo: CEGIRD-CRONO-ONERADO.pdf

Autenticidade: Documento íntegro

DOCUMENTO ASSINADO POR	DATA	CPF/CNPJ	VERIFICAÇÃO
ZEBL ARQUITETURA LTDA Responsável: JOSE DE BARROS LIMA	12/09/2025 09:38:27 GMT-03:00	19624777000155 26323842068	

Conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, o documento eletrônico assinado digitalmente tem comprovação pela cadeia da ICP-Brasil com a assinatura qualificada ou com a assinatura avançada pela cadeia gov.br regulada pela Lei nº 14.063 de 23/09/2020. Para conferir a autenticidade do documento informe CHAVE 25080400014638009220343820250911 e CRC 34.4724.8590, em: <https://secweb.procergs.com.br/praj4/proaconsultapublica>.

