



25180000002330

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE HANGARETE, REVITALIZAÇÃO DE TPS E REFORMA DE HANGAR
ENDEREÇO TRAVESSA B, VILA MARIA JOSÉ, RIO GRANDE/RS

Código	Descrição	Valor (R\$)	%	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.001	SERVIÇOS PRELIMINARES/INSTALAÇÃO DA OBRA	R\$ 51.123,60	4,17%	R\$ 51.123,60	100,00%										
1.002	FUNDAÇÕES – BLOCOS E BALDRAMES	R\$ 13.536,94	1,11%	R\$ 6.768,47	50,00%	R\$ 6.768,47	50,00%								
1.003	ESTRUTURA METÁLICA	R\$ 44.366,20	3,62%					R\$ 11.092,05	25,00%	R\$ 11.092,05	25,00%	R\$ 11.092,05	25,00%	R\$ 11.092,05	25,00%
1.004	ALVENARIAS	R\$ 13.428,34	1,10%					R\$ 3.357,09	25,00%	R\$ 3.357,09	25,00%	R\$ 6.714,17	50,00%		
1.005	PISOS	R\$ 17.343,60	1,42%					R\$ 5.203,08	30,00%	R\$ 5.203,08	30,00%	R\$ 6.937,44	40,00%		
1.006	PINTURA	R\$ 123.163,02	10,06%							R\$ 36.948,91	30,00%	R\$ 36.948,91	30,00%	R\$ 49.265,21	40,00%
2.002	REPARO EM INSTALAÇÕES	R\$ 64.664,19	5,28%			R\$ 19.399,26	30,00%	R\$ 19.399,26	30,00%	R\$ 25.865,68	40,00%				
2.004	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 38.735,71	3,16%											R\$ 38.735,71	100,00%
3.002	REFORMA DO TELHADO	R\$ 608.329,50	49,67%					R\$ 152.082,38	25,00%	R\$ 152.082,38	25,00%	R\$ 152.082,38	25,00%	R\$ 152.082,38	25,00%
3.003	MEZANINO	R\$ 250.049,80	20,42%					R\$ 75.014,94	30,00%	R\$ 75.014,94	30,00%	R\$ 50.009,96	20,00%	R\$ 50.009,96	20,00%
	TOTAL GERAL:	R\$ 1.224.742,90	100%	R\$ 57.892,07		R\$ 26.167,73		R\$ 266.148,79		R\$ 309.564,11		R\$ 263.784,90		R\$ 301.185,30	





25180000002330

Nome do documento: Cronograma Fisico Financeiro.pdf

Documento assinado por

Órgão/Grupo/Matrícula

Data

Gilso de Almeida Nunes

SELT / DIVDAP / 437900402

04/07/2025 11:02:57

