



25230100010785

Cronograma Físico - Financeiro									
Item	Descrição dos serviços	Pr. Total	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Total
1.0	Administração de Obra	R\$ 4.365,30	30%	R\$ 1.309,59	40%	R\$ 1.746,12	30%	R\$ 1.309,59	R\$ 4.365,30
2.0	Retiradas e demolições	R\$ 10.015,86	100%	R\$ 10.015,86					R\$ 10.015,86
3.0	Instalações Elétricas e Rede Lógica	R\$ 8.896,25	40%	R\$ 3.558,50	40%	R\$ 3.558,50	20%	R\$ 1.779,25	R\$ 8.896,25
4.0	Forro Gesso Acartonado	R\$ 4.576,33			50%	R\$ 2.288,17	50%	R\$ 2.288,17	R\$ 4.576,33
5.0	Reoco, Pintura e revestimentos	R\$ 12.046,68	30%	R\$ 3.614,01	40%	R\$ 4.818,67	30%	R\$ 3.614,01	R\$ 12.046,68
6.0	Pisos e Rodapés	R\$ 9.906,64			70%	R\$ 6.934,65	30%	R\$ 2.971,99	R\$ 9.906,64
7.0	Banner/Placa/Adesivo	R\$ 8.792,64					100%	R\$ 8.792,64	R\$ 8.792,64
8.0	Limpeza final de obra	R\$ 118,76					100%	R\$ 118,76	R\$ 118,76
Total Geral		R\$ 58.718,47	Total mês 1	R\$ 18.497,96	Total mês 2	R\$ 19.346,11	Total mês 3	R\$ 20.874,41	R\$ 58.718,47

Porto Alegre, 12 de Novembro de 2025.

Engª Civil Letícia Dutra da Silva
CREA RS183958 – ID 5094801
Secretaria de Turismo - DGPET

gov.br
Documento assinado digitalmente
LETICIA DUTRA DA SILVA
Data: 12/11/2025 15:35:53 -0300
Verifique em <https://validar.rfti.gov.br>