



---

**ANEXO 20**  
**CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE REFERÊNCIA**

---

AGOSTO | 2025 | R00

PROA: 25/0801-0000126-7  
Local: Complexo de Segurança Pública da Brigada Militar e da Polícia Civil  
Endereço: Rua Tupi, nº 760  
Cidade: Alvorada  
CROP: 11ª

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**  
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





## SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO .....	3
2. CRONOGRAMA DE REFERÊNCIA .....	4

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**  
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





## 1. INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Cronograma de Execução de Referência, elaborado com base nas informações disponíveis na fase inicial da contratação. Seu conteúdo tem caráter indicativo e visa orientar o planejamento das etapas de execução do objeto contratual.

Este cronograma deverá ser ajustado pela CONTRATADA na etapa de planejamento da execução, mediante aprovação da fiscalização/SOP, respeitados os limites e o prazo final de execução de **330 (trezentos e trinta) dias corridos**, bem como as demais condições estabelecidas no contrato e no Cronograma de Desembolso constante do Anexo 21.

Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
**DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS**  
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728





SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

## 2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE REFERÊNCIA

ETAPA	OIS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	MÊS 11	PRAZO
PLANEJAMENTO	ENTREGÁVEIS												
	OIS												
	Emissão do Plano de Trabalho												15 dias
	Emissão do Cronograma												15 dias
	Plano de Execução BIM (PEB)												30 dias
PROJETOS	Plano Integrado de Certificação Ambiental												30 dias
	Plano de Manejo de Vegetação												30 dias
	Emissão Projeto Básico (todas as disciplinas)												90 dias
	Consultoria Ambiental - Fase Projeto												150 dias
	Tramitação Alvará de Demolição												30 dias
	Tramitação Licença de Supressão												30 dias
	Validação do Projeto Básico												30 dias
	Emissão do Projeto Legal Arquitetura e Complementares												30 dias
	Tramitação da Aprovação do Projeto e Alvará de Construção												60 dias
	Emissão Projeto Executivo (todas as disciplinas)												75 dias
EXECUÇÃO	Plano de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC)												30 dias
	Consultoria Ambiental - Fase Obra												270 dias
	Sondagem												30 dias
	Serviços Iniciais												30 dias
	Demolição												30 dias
	Supressão												30 dias
	Movimentação de Terra												45 dias
	Fundações												60 dias
	Fabricação Módulos												150 dias
	Execução da Obra												180 dias
	Emissão do Habite-se												15 dias
	Emissão do APPCI												15 dias
	Emissão da Certificação Ambiental												30 dias
	* Considera-se a etapa concluída, ou seja, envolve a emissão pela CONTRATADA e validação pelo CONTRATANTE.												Fim da etapa de obra



Subsecretaria de Infraestrutura e Patrimônio Público  
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DIVERSOS  
dppd@sop.rs.gov.br | (51) 3288-5728



24080100021130

**Nome do documento:** ANEXO 20\_Cronograma\_Execucao Ref.pdf

**Documento assinado por**

**Órgão/Grupo/Matrícula**

**Data**

Carlos Fernandes Moesch

SOP / SPSEGURANÇA / 482169601

29/08/2025 15:16:07

Eduarda Karoline Trevisan Bugs

SOP / DOP / 508394001

29/08/2025 15:39:50

