



ANEXO XIV_TR_MODELO DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CRONOGRAMA FÍSICO/FINANCEIRO (MODELO PADRÃO APLICÁVEL AO IDT)

REF DATA BASE 06/2025
ESCOLA Esc Est Ens Fun João Canabarro
ENDEREÇO AV Borges de Medeiros, nº 52, CEP 95820-000 - General Câmara
IDT: 6630 0

OBS 1: PREENCHA SOMENTE NAS CÉLULAS AZUIS, COM ÍNDICE OU PERCENTUAL DO MÊS.
OBS 2: NAS CÉLULAS AZUIS A PARTE FÍSICA DA EXECUÇÃO. RESTANTE SE CALCULA AUTOMÁTICO.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	PREÇO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL	TOTAL ACUM
1	C1	SERV INÍCIAS DE INSTALAÇÃO DA OBRA	2.089,88	1.044,94 50,00%	1.044,94 50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,88 100,00%	2.089,88 100,00%
3	C3	DEMOLIÇÕES	3.359,69	3.359,69 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,69 100,00%	5.449,57 100,00%
4	C4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,57 100,00%
5	C5	ALVENARIA VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,57 100,00%
7	C7	ESQUADRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,57 100,00%
8	C8	COBERTURA	35.145,14	10.543,54 30,00%	24.601,60 70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	35.145,14 100,00%	40.594,71 100,00%
10	C10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	41.682,55	20.841,28 50,00%	20.841,28 50,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	41.682,56 100,00%	82.277,27 100,00%
12	C12	INSTAL HIDROSSANITÁRIAS	43.697,58	17.479,03 40,00%	26.218,55 60,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	43.697,58 100,00%	125.974,85 100,00%
14	C14	INSTALAÇÕES DE PPCI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.974,85 100,00%
15	C15	REVESTIMENTOS DE PISOS, PAREDES E FORR	138.672,00	83.203,20 60,00%	55.468,80 40,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	138.672,00 100,00%	264.646,85 100,00%
16	C16	PINTURAS E TEXTURAS	52.027,66	15.608,30 30,00%	36.419,36 70,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	52.027,66 100,00%	316.674,51 100,00%
18	C18	SERVIÇOS FINAIS	6.057,61	1.211,52 20,00%	4.846,09 80,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	6.057,61 100,00%	322.732,12 100,00%
19	C19	REGISTRO COMO EXECUTADO (RELATÓRIOS E	636,57	0,00	636,57 100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	636,57 100,00%	323.368,69 100,00%
SUBTOTAL			323.368,68	153.291,50 0,4740456	170.077,19 0,525954431	0,00	0,00	0,00	0,00	323.368,69 1,000000031	0,91
2	C2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA DA OBRA	30.918,40	14.656,73 47,40%	16.261,67 52,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	30.918,40 100,00%	30.918,40 100,00%
TOTAL GLOBAL			354.287,08	167.948,23 47,40%	186.338,86 52,60%	0,00	0,00	0,00	0,00	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%
TOTAL ACUMULADO=			354.287,09	167.948,23 47,40%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%	354.287,09 100,00%
% ACUMULADO=				47,40%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Esc Est Ens Fun João Canabarro
AV Borges de Medeiros, nº 52, CEP 95820-000 - General Câmara

ASSINATURAS

RESP TÉCNICO: ART/ART Nº

Documento

PROA

Assinado