



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

**OBRA: CERCAMENTO OPERACIONAL DO AEROPORTO**  
**COMANDANTE KRAEMER EM ERECHIM**  
**ENDEREÇ: RUA DELMAR LUIZ RIGONI, 255 – Bairro: Aeroporto**  
**O:**

Código	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1.000	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 35.162,54	3,32%	R\$ 5,977,63	17,00%	R\$ 5,977,63	17,00%	R\$ 5,977,63	17,00%	R\$ 5,977,63	17,00%	R\$ 5,977,63	17,00%	R\$ 5,274,38	15,00%
2.000	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	R\$ 67.135,41	6,34%	R\$ 33,567,71	50,00%	R\$ 33,567,71	50,00%								
3.000	FUNDAÇÃO	R\$ 372.134,70	35,12%			R\$ 148,853,88	40,00%	R\$ 111,640,41	30,00%	R\$ 111,640,41	30,00%				
4.000	ALAMBRAÇO	R\$ 571.407,87	53,92%					R\$ 142,851,97	25,00%	R\$ 142,851,97	25,00%	R\$ 142,851,97	25,00%	R\$ 142,851,97	25,00%
5.000	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 13.840,41	1,31%											R\$ 13,840,41	100,00%
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>R\$ 1.059.680,93</b>	<b>100%</b>	<b>R\$ 39.545,34</b>		<b>R\$ 188.399,22</b>		<b>R\$ 260.470,01</b>		<b>R\$ 260.470,01</b>		<b>R\$ 148.829,60</b>		<b>R\$ 161.966,76</b>	