



**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

OBRA: **Projeto de Requalificação Pavimento Téreo e 1º Pavimento - Blocos Mauá e Siqueira, Áreas Externas e PPCI**  
 ENDEREÇO: Avenida Mauá, nº 1155, Centro Histórico - Porto Alegre/RS

Item	Discriminação dos serviços	ETAPAS (Meses)												Total c/BDI (R\$)	Incidência %	Incidência Acumulada %
		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	6ª	7ª	8ª	9ª	10ª	11ª	12ª			
1.	SERVICOS INICIAIS	58.403,98	42.475,62	37.166,17	37.166,17	37.166,17	37.166,17	42.475,62	42.475,62	42.475,62	74.332,34	74.332,34	530.945,26	6,30%	6,30%	
		11,00%	8,00%	7,00%	7,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	14,00%	14,00%				
2.	BLOCO MAUA - TERREO	73.227,75	73.227,75	97.636,99	195.273,99	134.250,87	134.250,87	244.092,49	244.092,49	244.092,49	414.957,22	414.957,22	2.440.924,85	28,96%	35,26%	
		3,00%	3,00%	4,00%	8,00%	5,50%	5,50%	10,00%	10,00%	10,00%	17,00%	17,00%				
3.	BLOCO MAUA - 1º PAVIMENTO	47.722,93	95.545,85	95.545,85	191.091,71	167.205,24	167.205,24	214.976,17	214.976,17	214.976,17	389.236,95	389.236,95	523.133,06	6,21%	41,47%	
		2,00%	4,00%	4,00%	8,00%	7,00%	7,00%	8,00%	8,00%	8,00%	15,00%	15,00%				
4.	BLOCO SIQUEIRA - TERREO												2.388.646,35	28,34%	69,81%	
5.	BLOCO SIQUEIRA - 1º PAVIMENTO												919.559,86	10,91%	80,72%	
6.	AREAS EXTERNAS E OUTROS												358.342,79	4,25%	84,97%	
7.	CLIMATIZACAO - BLOCO SIQUEIRA												384.515,69	4,56%	89,53%	
8.	PPCI												830.077,08	9,85%	99,38%	
9.	PROJETO PARA ACESSO A COBERTURA PRÉDIO SIQUEIRA CAMPOS	25.956,65											25.956,65	0,31%	89,84%	
		100,00%											26.360,18	0,31%	99,69%	
10.	SERVICOS COMPLEMENTARES															
	<b>TOTALS C/BDI</b>	<b>R\$ 205.361,30</b>	<b>211.249,22</b>	<b>230.349,02</b>	<b>481.209,22</b>	<b>672.423,18</b>	<b>730.462,51</b>	<b>888.369,56</b>	<b>789.191,36</b>	<b>971.165,47</b>	<b>1.701.074,84</b>	<b>1.056.263,89</b>	<b>8.428.401,77</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
	Parcela	2,44%	2,51%	2,73%	5,71%	7,99%	8,67%	10,54%	9,36%	11,52%	20,18%	12,56%				
	Parcela acumuladas	R\$ 205.361,30	416.610,52	646.959,54	1.128.168,76	1.617.450,97	2.289.874,15	3.908.706,22	4.697.897,58	5.669.063,05	7.370.137,88	8.428.401,77				
	Parcela acumuladas %	2,44%	4,94%	7,68%	13,39%	27,17%	35,84%	46,35%	55,74%	67,26%	87,44%	100,00%				