



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM FÉRIAS DE EDUCAÇÃO



Solicitação:	SE
Processo:	25/1900-0024740-3
Obra:	SE202500587 - EEM em Imbé
Endereço:	Travessa A, Santa Teresinha Norte - Imbé/RS
Assunto:	Cronograma Físico-Financeiro Referencial
Resp. Técnico:	Erg. Rui O. Juris de Vargas

Item	Descrição	Valor	Cronograma Físico-Financeiro Referencial												Total
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12	
1	EEM IMBÉ - FINANCIÁVEL	14.364.691,43	777.078,85	863.425,51	920.151,65	859.639,17	1.361.111,35	1.235.659,97	1.852.775,94	2.423.041,10	1.570.519,67	661.775,10	443.029,52	14.364.691,43	
1.1	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	493.584,36	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	41.132,03	493.584,36	
	% previsto		8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	8,33%	100,00%	
1.2	IMPLANTAÇÃO	987.658,61	200.484,70	185.877,35	189.531,69	103.901,69	-	-	66,67%	75,00%	83,33%	91,67%	100,00%	987.658,61	
	% previsto		20,30%	18,82%	19,19%	10,52%	-	-	6,67%	7,50%	8,33%	9,17%	10,00%	100,00%	
1.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	142.453,98	-	-	-	68,83%	68,83%	68,83%	68,83%	68,83%	68,83%	68,83%	68,83%	142.453,98	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	48,00%	100,00%	
1.4	SERVIÇOS AUXILIARES	59.004,84	31.803,61	25.983,12	259,62	259,62	259,62	259,62	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	59.004,84	
	% previsto		53,90%	43,90%	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.5	FUNDAÇÃO	1.209.225,04	392.998,14	604.612,52	211.614,38	98,68%	98,68%	98,68%	98,68%	98,68%	98,68%	98,68%	98,68%	1.209.225,04	
	% previsto		32,50%	50,00%	17,50%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	79,00%	100,00%	
1.6	ESTRUTURA	1.794.245,44	-	451.970,43	451.970,43	442.819,77	5.382,74	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	1.794.245,44	
	% previsto		0,00%	25,19%	25,19%	24,64%	0,30%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.7	PAREDES E PAINÉIS	387.088,14	-	-	-	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	75,02%	387.088,14	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	19,36%	100,00%	
1.8	ESQUADRIAS E FERRAGENS	685.391,22	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	33,33%	66,67%	100,00%	685.391,22	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,80%	9,60%	100,00%	100,00%	
1.9	VIDROS	4.097,92	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	4,097,92	4,097,92	4,097,92	4.097,92	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
1.10	COBERTURA	292.679,17	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	58,535,83	58,535,83	58,535,83	292.679,17	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100,00%	
1.11	IMPERMEABILIZAÇÃO	469.420,11	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	106,135,69	106,135,69	106,135,69	469.420,11	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	22,61%	22,61%	22,61%	100,00%	
1.12	REVESTIMENTOS	1.734.569,81	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	76,20%	76,20%	76,20%	1.734.569,81	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,39%	4,39%	4,39%	100,00%	
1.13	PISOS	673.798,96	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	63,10%	63,10%	63,10%	673.798,96	
	% previsto		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,39%	9,39%	9,39%	100,00%	






ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM FÉRIAS DE EDUCAÇÃO



Item	Descrição	Valor	Cronograma Físico-Financeiro Referencial												Total	
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12		
1.14	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS, GAS, INCENDIO E IRRIGACAO	989.974,02 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	190.767,99 19,27% 19,27%	205.914,60 20,80% 40,07%	24.452,36 2,47% 42,54%	180.274,27 18,21% 60,75%	177.066,35 17,89% 78,64%	177.066,35 17,89% 78,64%	211.468,45 21,36% 100,00%	989.974,02 100,00% 100,00%
1.15	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA	1.407.683,18 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	44.905,09 3,19% 3,19%	44.342,02 3,15% 6,34%	- 0,00% 0,00%	84.179,45 5,99% 12,32%	234.238,48 16,64% 28,86%	869.235,30 26,23% 55,19%	428.217,22 30,42% 85,61%	160.988,19 11,43% 97,04%	41.687,42 2,96% 100,00%	- 0,00% 100,00%	1.407.683,18 100,00% 100,00%
1.16	PINTURA	380.889,20 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	55.114,67 14,47% 14,47%	87.566,43 22,99% 37,46%	99.040,61 26,16% 63,62%	75.339,88 19,78% 83,40%	63.227,61 16,60% 100,00%	380.889,20 100,00% 100,00%
1.17	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	197.404,47 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	197.404,47 100,00% 100,00%
1.18	SERVIÇOS DIVERSOS	28.148,27 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	28.148,27 100,00% 100,00%
1.19	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	2.427.433,69 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	2.427.433,69 100,00% 100,00%
2	FEEM IMBÉ - ITENS NÃO FINANCIÁVEIS	2.638.259,17 % previsto Σ % previsto	482.768,87 18,30% 18,30%	177.964,11 6,75% 25,05%	247.863,75 9,39% 34,44%	176.591,32 6,69% 41,13%	404.480,01 15,33% 56,46%	205.826,20 7,79% 74,25%	147.711,68 5,60% 80,85%	176.735,35 6,70% 87,55%	383.388,90 14,53% 100,00%	1.767.82 6,67% 100,00%	154.875,30 5,42% 100,00%	106.335,37 4,03% 100,00%	157.514,42 6,09% 100,00%	2.638.259,17 100,00% 100,00%
2.1	IMPLANTACAO	195.064,46 % previsto Σ % previsto	191.631,33 98,24% 98,24%	17.544,13 8,99% 8,99%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	195.064,46 100,00% 100,00%
2.2	RESERVATORIO	510.193,54 % previsto Σ % previsto	3.061,16 0,60% 0,60%	1.530,58 0,30% 0,90%	16.887,41 3,31% 4,21%	88.171,69 16,89% 17,80%	98.244,82 19,24% 37,04%	26.683,12 5,23% 42,19%	26.831,2 5,26% 80,85%	26.698,65 5,24% 96,09%	28.132,05 5,51% 99,60%	98.244,82 19,24% 100,00%	306,12 0,06% 100,00%	306,12 0,06% 100,00%	2.499,95 0,49% 100,00%	510.193,54 100,00% 100,00%
2.3	SERVIÇOS PRELIMINARES	21.222,36 % previsto Σ % previsto	1.769,94 8,34% 8,34%	1.769,94 8,34% 16,68%	1.769,94 8,34% 25,02%	1.769,94 8,34% 33,36%	1.769,94 8,34% 41,69%	1.767,82 8,33% 50,02%	1.767,82 8,33% 58,35%	1.767,82 8,33% 66,68%	1.767,82 8,33% 75,01%	1.767,82 8,33% 83,34%	1.767,82 8,33% 91,67%	1.767,82 8,33% 100,00%	1.767,82 8,33% 100,00%	21.222,36 100,00% 100,00%
2.4	SERVIÇOS AUXILIARES	948.017,69 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	118.502,21 12,50% 12,50%	118.502,21 12,50% 25,00%	118.502,21 12,50% 37,50%	118.502,21 12,50% 50,00%	118.502,21 12,50% 62,50%	118.502,21 12,50% 75,00%	118.502,21 12,50% 87,50%	118.502,21 12,50% 100,00%	118.502,21 12,50% 100,00%	118.502,21 12,50% 100,00%	118.502,21 12,50% 100,00%	118.502,21 12,50% 100,00%	948.017,69 100,00% 100,00%
2.5	OBRAS DE DRENAGEM	171.475,20 % previsto Σ % previsto	17.147,52 10,00% 10,00%	51.442,56 30,00% 40,00%	68.590,08 40,00% 60,00%	34.295,04 20,00% 80,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	- 0,00% 100,00%	171.475,20 100,00% 100,00%
2.6	FUNDAÇÃO E ESTRUTURAS	22.406,52 % previsto Σ % previsto	4.718,81 21,06% 21,06%	4.718,81 21,06% 42,12%	4.718,81 21,06% 63,17%	4.718,81 21,06% 84,23%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	4.718,81 21,06% 100,00%	22.406,52 100,00% 100,00%
2.7	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS, GAS, INCENDIO E IRRIGACAO	2.647,61 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	51,36 1,94% 1,94%	50,83 1,92% 3,86%	50,83 1,92% 5,78%	50,83 1,92% 11,64%	1.797,73 67,90% 79,54%	696,85 26,32% 95,86%	696,85 26,32% 100,00%	696,85 26,32% 100,00%	696,85 26,32% 100,00%	696,85 26,32% 100,00%	696,85 26,32% 100,00%	2.647,61 100,00% 100,00%
2.8	SUBSTITUICAO	194.453,34 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	194.453,34 100,00% 100,00%
2.9	SISTEMA DE AR CONDICIONADO	166.276,37 % previsto Σ % previsto	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 0,00%	- 0,00% 100,00%	166.276,37 100,00% 100,00%





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE GESTÃO PÚBLICA
DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM FÉRIAS DE EDUCAÇÃO



Item	Descrição	Valor	Cronograma Físico-Financeiro Referencial												Total			
			Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12				
2.10	QUADRA COBERTA COM VESTIÁRIO	Σ % previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	62,13%	100,00%	100,00%	100,00%	307.855,30
		% previsto	244.437,11	-	-	277,07	-	55.075,31	6.157	400,21	7.604,03	-	-	-	-	-	-	-
2.11	S.P.D.A. EDIFICAÇÃO PRINCIPAL	Σ % previsto	79,40%	79,40%	79,40%	79,49%	79,49%	97,38%	97,53%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	72.047,38
		% previsto	244.437,11	-	-	-	-	-	-	-	14.409,48	21.614,21	28.818,95	7.204,74	72.047,38	72.047,38	72.047,38	72.047,38
2.12	S.P.D.A. GINÁSIO	Σ % previsto	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	90,00%	100,00%	100,00%	26.598,80
		% previsto	26.598,80	-	-	-	-	-	-	-	5.319,76	7.979,64	10.639,52	2.659,88	26.598,80	26.598,80	26.598,80	26.598,80
		Σ % previsto	7,29%	6,12%	6,87%	5,73%	7,43%	12,73%	8,93%	13,13%	15,23%	10,03%	4,52%	2,70%	100,00%	100,00%	100,00%	17.002.950,60

Documento assinado digitalmente
gov.br
RUI OSORIO JURIS DE VARGAS
Data: 30/04/2026 17:53:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>





25190000247403

Nome do documento: OP-EDU_IMBE_EEIM_IMBE_2519000024740-3_PE_ORC_GRL_CFF_R03_assinado.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Rui Osório Juris de Vargas	SOP / DOC / 510120401	30/04/2026 18:11:22

