



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS**  
 SUBSECRETARIA DE OBRAS DA EDUCAÇÃO  
 DEPARTAMENTO DE PROJETOS EM PRÉDIOS DA EDUCAÇÃO

| Cronograma de Desembolso |      |                 |        |        |
|--------------------------|------|-----------------|--------|--------|
| Etapa                    | Dias | Dias Acumulados | Mínimo | Máximo |
| 1                        | 30   | 30              | 5,00%  | 8,00%  |
| 2                        | 30   | 60              | 5,00%  | 7,00%  |
| 3                        | 30   | 90              | 5,00%  | 7,00%  |
| 4                        | 30   | 120             | 5,00%  | 6,00%  |
| 5                        | 30   | 150             | 5,00%  | 8,00%  |
| 6                        | 30   | 180             | 10,00% | 13,00% |
| 7                        | 30   | 210             | 10,00% | 11,00% |
| 8                        | 30   | 240             | 15,00% | 16,00% |
| 9                        | 30   | 270             | 15,00% | 16,00% |
| 10                       | 30   | 300             | 10,00% | 11,00% |
| 11                       | 30   | 330             | 4,00%  | 5,00%  |
| 12                       | 30   | 360             | 2,00%  | 3,00%  |

**CLASSIFICAÇÃO DOS ITENS – INSTALAÇÃO E MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS**

A análise dos serviços preliminares permitiu identificar os itens que compõem a **instalação e mobilização do canteiro**, etapa essencial para garantir condições adequadas de execução da obra. Essa fase envolve a implantação de estruturas provisórias, utilidades e elementos de segurança, conforme exigências normativas e boas práticas de engenharia.

**Itens Classificados como Instalação e Mobilização**

- Placa de obra (Item 1.3.1.1) – Elemento obrigatório para identificação da obra, conforme legislação vigente.
- Tapume com compensado de madeira (Item 1.3.1.7) – Fechamento do perímetro para controle de acesso e segurança.
- Instalação provisória de luz e força (Item 1.3.1.4) – Infraestrutura elétrica provisória para funcionamento do canteiro.
- Ligação provisória de água (Item 1.3.1.2) – Abastecimento para garantir higiene e saúde.
- Ligação provisória de esgoto (Item 1.3.1.3) – Saneamento para garantir higiene e saúde.
- Barracão aberto e refeitório (Itens 1.3.1.5, 1.3.1.6) – Estruturas temporárias para gestão administrativa e apoio à equipe.

