



CAIXA CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



Níveis e Exibir no Cronograma:	Nº OPERAÇÃO	Nº TOGV	PROponente Tomador	APeLido EMPReNDImEnto	DESCRIÇÃO DO LOTE	GrAu de SigIlO
00000-00	0005	500	ESCOLA MODULAR 5 SALAS - IBIRAÍARAS	ESCOLA MODULAR 5 SALAS - IBIRAÍARAS	ESCOLA MODULAR 5 SALAS - IBIRAÍARAS	#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Faixa distribuir:				04/26	05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27
1.	ESCOLA MODULAR 5 SALAS - IBIRAÍARAS	9.570.406,60	% Período:	6,00%	11,73%	3,67%	6,39%	6,08%	6,32%	9,25%	24,58%	6,38%	7,59%	4,36%	7,65%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	201.324,47	% Período:	74,55%	4,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
1.2.	FUNDAMENTAÇÃO DE TERRA PARA FUN	71.384,24	% Período:	100,00%											
1.3.	FUNDAÇÕES	1.055.615,28	% Período:		21,11%	19,72%	19,72%	19,72%	19,72%	16,40%	19,79%	3,39%	3,39%	3,20%	3,20%
1.4.	SUPERESTRUTURA	1.981.208,45	% Período:							16,40%	17,84%	16,40%	16,40%		
1.5.	REVESTIMENTOS DE PISOS	1.525.267,61	% Período:												
1.6.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	694.690,93	% Período:												
1.7.	ESCALAS	754.910,13	% Período:												
1.8.	SISTEMAS DE COBERTURA	93.504,36	% Período:			100,00%									
1.9.	IMPERMEABILIZAÇÃO	458.451,52	% Período:												
1.10.	REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO	471.122,78	% Período:												
1.11.	SISTEMAS DE PISOS	245.691,16	% Período:												
1.12.	PINTURAS E ACABAMENTOS	289.395,40	% Período:												
1.13.	INSTALAÇÃO HIDRAULICA	125.371,70	% Período:												
1.14.	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	175.991,21	% Período:												
1.15.	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	87.556,63	% Período:												
1.16.	REVESTIMENTOS DE PAREDES E TETO	116.885,85	% Período:												
1.17.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊ	31.188,45	% Período:												
1.18.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V	430.886,95	% Período:												
1.19.	INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO	35.579,81	% Período:												
1.20.	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA	11.487,64	% Período:												
1.21.	INSTALAÇÕES DE CABEAMENTO ESTR	150.406,16	% Período:												
1.22.	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DES	91.728,72	% Período:												
1.23.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	236.728,03	% Período:												
1.24.	SERVIÇOS FINAIS	11.832,47	% Período:												
1.25.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	750.092,24	% Período:	2,00%	3,00%	5,00%	5,00%	5,00%	8,00%	9,00%	10,00%	12,00%	12,00%	13,00%	15,00%
1.26.	ESCOLA MODULAR 5 SALAS - IBIRAÍAR	860.122,07	% Período:	100,00%											
Total:	R\$ 9.570.406,60														
Período:				6,00%	11,73%	3,67%	6,39%	6,08%	6,32%	9,25%	24,58%	6,38%	7,59%	4,36%	7,65%
Repassa:	566.804,64	1.108.004,81	347.044,45	603.723,38	575.588,84	597.814,30	874.473,00	2.323.231,44	602.910,89	711.697,21	411.802,69	722.893,01			
Outros:	7.064,70	13.815,25	4.325,59	7.524,86	7.174,18	7.451,21	10.899,50	26.956,95	7.514,73	8.945,44	5.133,99	9.011,44			
Investimento:	573.869,33	1.122.220,07	351.270,04	611.246,23	562.763,13	605.265,51	865.372,51	2.323.163,38	610.425,62	726.642,65	477.036,68	792.004,45			
Repassa:	566.804,64	1.108.004,81	347.044,45	603.723,38	575.588,84	597.814,30	874.473,00	2.323.231,44	602.910,89	711.697,21	411.802,69	722.893,01			
Outros:	7.064,70	13.815,25	4.325,59	7.524,86	7.174,18	7.451,21	10.899,50	26.956,95	7.514,73	8.945,44	5.133,99	9.011,44			
Acumulado:															
Repassa:	566.804,64	1.108.004,81	347.044,45	603.723,38	575.588,84	597.814,30	874.473,00	2.323.231,44	602.910,89	711.697,21	411.802,69	722.893,01			
Outros:	7.064,70	13.815,25	4.325,59	7.524,86	7.174,18	7.451,21	10.899,50	26.956,95	7.514,73	8.945,44	5.133,99	9.011,44			
Investimento:	573.869,33	1.122.220,07	351.270,04	611.246,23	562.763,13	605.265,51	865.372,51	2.323.163,38	610.425,62	726.642,65	477.036,68	792.004,45			
Repassa:	566.804,64	1.108.004,81	347.044,45	603.723,38	575.588,84	597.814,30	874.473,00	2.323.231,44	602.910,89	711.697,21	411.802,69	722.893,01			
Outros:	7.064,70	13.815,25	4.325,59	7.524,86	7.174,18	7.451,21	10.899,50	26.956,95	7.514,73	8.945,44	5.133,99	9.011,44			
Administração Local:	2.00%	5,00%	10,00%	15,00%	20,00%	28,00%	37,00%	47,00%	59,00%	71,00%	84,00%	100,00%			

Documento assinado digitalmente
RUI OSÓRIO JURIS DE VARGAS
 Data: 27/04/2026 13:48:10-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

