



DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E USOS MÚLTIPLOS DA AQUADINFRA

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO POÇO PARCIALMENTE REVESTIDO												
		Valor Total (R\$)	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07	Mês 08	Mês 09	Mês 10	Mês 11	Mês 12
1	Serviços preliminares.	R\$ 9.581,29	R\$ 4.760,65	R\$ 4.760,65										
2	Mobilização e desmobilização de equipamentos e instalação.	R\$ 9.564,54	R\$ 3.188,18	R\$ 3.188,18	R\$ 3.188,18									
3	Perfuração e completação de poço tubular.	R\$ 48.284,22	R\$ 12.063,56	R\$ 12.063,56	R\$ 12.063,56	R\$ 12.063,56								
4	Rua preferencial.	R\$ 14.381,36												
5	Reservatório.	R\$ 95.535,29												
6	Instalação elétrica.	R\$ 17.100,27												
7	Instalações hidráulicas.													
8	Instalações elétricas e bôia elétrica.	R\$ 24.377,53												
9	Urbanização.	R\$ 12.165,56												
10	Outros serviços e insumos complementares.	R\$ 12.000,98												
<b>TOTAL</b>			R\$ 20.012,38	R\$ 20.012,38	R\$ 15.251,74	R\$ 19.229,24	R\$ 72.196,68	R\$ 65.031,00	R\$ 19.885,38	R\$ 6.472,90	R\$ 2.400,12	R\$ 2.400,12	R\$ 2.400,12	R\$ 2.400,12
<b>PERCENTUAL</b>			8%	8%	6%	8%	29%	26%	8%	3%	1%	1%	1%	1%
<b>CUSTO ACUMULADO</b>		R\$ 249.692,14	R\$ 20.012,38	R\$ 40.024,76	R\$ 55.276,50	R\$ 74.505,73	R\$ 146.702,41	R\$ 211.733,40	R\$ 231.618,78	R\$ 240.091,68	R\$ 242.491,79	R\$ 244.891,91	R\$ 247.292,02	R\$ 249.692,14
<b>PERCENTUAL ACUMULADO</b>			8%	17%	23%	30%	59%	85%	93%	96%	97%	98%	99%	100%

Geólogo Cleverton Correa Silveira - CREABR/27280-58/PI

Documento assinado digitalmente  
**gov.br**  
 CLEVERTON CORREIA SILVA  
 Data: 24/04/2026 16:53:26-0300  
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL E IRRIGAÇÃO