

**CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO**

Proponente: Verdi Sistemas Construtivos Ltda  
 CNPJ nº 03.928.516/0001-99  
 Estado: Rio Grande do Sul  
 Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo  
 Obra: Ampliação Penitenciária de Sapucaia do Sul  
 Sistema Construtivo Penitenciário - SISCOPEEN  
 Capacidade: 240 vagas

Data Base: abril/26  
 Local: Sapucaia do sul/RS



Item	Descrição			Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04	
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$	333.917,88	80,00%	R\$ 267.134,30	20,00%	R\$ 66.783,58	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	8.166,60	50,00%	R\$ 4.083,30		R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 4.083,30
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	1.053.597,64	4,58%	R\$ 48.254,77	43,73%	R\$ 460.738,25	41,35%	R\$ 435.662,62	10,34%	R\$ 108.942,00
4	EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS	R\$	37.329,75	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 37.329,75	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	43.706,08	100,00%	R\$ 43.706,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6	ADEQUAÇÕES DE ACESSO	R\$	34.192,54	100,00%	R\$ 34.192,54	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	ALA CARCERÁRIA - RAI0 01	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	95,00%	R\$ 1.206.747,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8	ALA CARCERÁRIA - RAI0 02	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	95,00%	R\$ 1.206.747,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9	ALA CARCERÁRIA - RAI0 03	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	95,00%	R\$ 1.206.747,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10	ALA CARCERÁRIA - RAI0 04	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	95,00%	R\$ 1.206.747,16	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11	EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS	R\$	111.989,25	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 55.994,63	50,00%	R\$ 55.994,63		R\$ -
12	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	117.316,32	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 117.316,32	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13	ALA CARCERÁRIA 21 - MÓDULO DE VIVÊNCIA COLETIVA	R\$	7.246.761,23	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 1.449.352,25	70,00%	R\$ 5.072.732,86	10,00%	R\$ 724.676,12
14	AMPLIAÇÃO DA COZINHA	R\$	1.308.813,79	10,00%	R\$ 130.881,38	20,00%	R\$ 261.762,76	60,00%	R\$ 785.288,27	10,00%	R\$ 130.881,38
15	CENTRAL DE GLP	R\$	81.802,59	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 40.901,30	50,00%	R\$ 40.901,30
16	GERADORES DE ÁGUA QUENTE	R\$	405.340,88	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 81.068,18	80,00%	R\$ 324.272,70	0,00%	R\$ -
17	RESERVATÓRIO 75.000 LITROS	R\$	551.512,11	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 110.302,42	80,00%	R\$ 441.209,69
18	URBANIZAÇÃO PARA O COMPLEXO	R\$	216.725,09	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	50,00%	R\$ 108.362,55	50,00%	R\$ 108.362,55
19	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$	92.161,12	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 27.648,34	30,00%	R\$ 27.648,34	40,00%	R\$ 36.864,45
20	TELEFONIA E LÓGICA - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$	17.532,12	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 17.532,12	0,00%	R\$ -
21	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$	314.524,47	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 94.357,34	30,00%	R\$ 94.357,34	40,00%	R\$ 125.809,79
22	CFTV - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$	16.190,91	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 16.190,91
23	SERVIÇOS FINAIS	R\$	31.467,26	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 31.467,26
<b>TOTAL</b>		<b>R\$</b>	<b>17.104.088,31</b>	<b>4,57%</b>	<b>R\$ 782.304,41</b>	<b>43,73%</b>	<b>R\$ 7.479.340,02</b>	<b>41,35%</b>	<b>R\$ 7.073.055,15</b>	<b>10,34%</b>	<b>R\$ 1.769.388,73</b>
				<b>4,57%</b>	<b>R\$ 782.304,41</b>	<b>48,30%</b>	<b>R\$ 8.261.644,43</b>	<b>89,66%</b>	<b>R\$ 15.334.699,58</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 17.104.088,31</b>

Porto Alegre/RS, 28 de Maio de 2026.

Carlos Alberto Deboni  
 Engº Civil – CREA-RS nº 40947-D  
 Sócio/Responsável Técnico