

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Proponente: Verdi Sistemas Construtivos Ltda
 CNPJ nº 35.335.154/0001-19
 Estado: Rio Grande do Sul
 Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
 Obra: Ampliação Penitenciária Estadual de Canoas
 Sistema Construtivo Penitenciário - SISCPEN
 Capacidade: 768 vagas coletivas

Data Base: abr
 Local: Canoas/



Item	Descrição	R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$ 573.286,11	60,00%	R\$ 343.971,67	20,00%	R\$ 114.657,22	20,00%	R\$ 114.657,22		R\$ -		R\$ -		R\$ -
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 40.833,00	50,00%	R\$ 20.416,50		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 20.416,50
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$ 1.341.432,63	2,52%	R\$ 33.804,10	24,97%	R\$ 334.955,73	9,49%	R\$ 127.301,96	29,73%	R\$ 398.807,92	27,29%	R\$ 366.076,96	6,00%	R\$ 80.485,96
5	EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	R\$ 238.910,40		R\$ -	100,00%	R\$ 238.910,40		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 171.277,56	100,00%	R\$ 171.277,56		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
7	ALA CARCERÁRIA - RAI0 01	R\$ 1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	95,00%	R\$ 1.786.392,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
8	ALA CARCERÁRIA - RAI0 02	R\$ 1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	95,00%	R\$ 1.786.392,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
9	ALA CARCERÁRIA - RAI0 04	R\$ 1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	95,00%	R\$ 1.786.392,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
10	ALA CARCERÁRIA - RAI0 05	R\$ 1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	95,00%	R\$ 1.786.392,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
11	ALA CARCERÁRIA - RAI0 06	R\$ 1.270.608,25	5,00%	R\$ 63.530,41	95,00%	R\$ 1.207.077,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
12	ALA CARCERÁRIA - RAI0 07	R\$ 1.270.608,25	5,00%	R\$ 63.530,41	95,00%	R\$ 1.207.077,84		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
13	RESERVATÓRIO 80.000 LITROS	R\$ 608.389,67		R\$ -	100,00%	R\$ 608.389,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
14	GERADORES DE ÁGUA QUENTE	R\$ 1.176.445,97		R\$ -	100,00%	R\$ 1.176.445,97		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
15	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 230.293,34		R\$ -	50,00%	R\$ 115.146,67	50,00%	R\$ 115.146,67		R\$ -		R\$ -		R\$ -
16	CFTV - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$ 9.849,49		R\$ -	20,00%	R\$ 1.969,90	80,00%	R\$ 7.879,59		R\$ -		R\$ -		R\$ -
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 17.661,66		R\$ -	100,00%	R\$ 17.661,66		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -
18	ADEQUAÇÕES DE ACESSO E ALAMBRADOS	R\$ 721.267,49		R\$ -	20,00%	R\$ 144.253,50	20,00%	R\$ 144.253,50	20,00%	R\$ 144.253,50	30,00%	R\$ 216.380,25	10,00%	R\$ 72.126,75
19	EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	R\$ 398.184,00		R\$ -		R\$ -		R\$ -	50,00%	R\$ 199.092,00	50,00%	R\$ 199.092,00		R\$ -
20	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$ 600.677,64		R\$ -	20,00%	R\$ 120.135,53	80,00%	R\$ 480.542,11		R\$ -		R\$ -		R\$ -
21	ALA CARCERÁRIA - RAI0 01	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64		R\$ -
22	ALA CARCERÁRIA - RAI0 02	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64		R\$ -
23	ALA CARCERÁRIA - RAI0 04	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64		R\$ -
24	ALA CARCERÁRIA - RAI0 05	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64		R\$ -
25	ALA CARCERÁRIA - RAI0 06	R\$ 1.270.608,25		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41		R\$ -
26	ALA CARCERÁRIA - RAI0 07	R\$ 1.270.608,25		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41		R\$ -
27	ALA CARCERÁRIA - RAI0 01	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
28	ALA CARCERÁRIA - RAI0 02	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
29	ALA CARCERÁRIA - RAI0 04	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
30	ALA CARCERÁRIA - RAI0 05	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
31	ALA CARCERÁRIA - RAI0 06	R\$ 1.270.608,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41
32	ALA CARCERÁRIA - RAI0 07	R\$ 1.270.608,25		R\$ -		R\$ -		R\$ -	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41
33	CENTRAL DE GLP	R\$ 278.214,53		R\$ -		R\$ -	20,00%	R\$ 55.642,91	30,00%	R\$ 83.464,36	30,00%	R\$ 83.464,36	20,00%	R\$ 55.642,91
34	GERADORES DE ÁGUA QUENTE	R\$ 2.365.533,64		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 236.553,36	40,00%	R\$ 946.213,46	10,00%	R\$ 236.553,36	40,00%	R\$ 946.213,46
35	AMPLIAÇÃO DA COZINHA	R\$ 1.691.513,32		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 169.151,33	40,00%	R\$ 676.605,33	40,00%	R\$ 676.605,33	10,00%	R\$ 169.151,33
36	RESERVATÓRIOS 80.000 LITROS	R\$ 1.216.779,33		R\$ -		R\$ -	10,00%	R\$ 121.677,93	40,00%	R\$ 486.711,73	10,00%	R\$ 121.677,93	40,00%	R\$ 486.711,73
37	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$ 157.082,04		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 39.270,51	25,00%	R\$ 39.270,51	25,00%	R\$ 39.270,51	25,00%	R\$ 39.270,51
38	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$ 464.357,11		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 116.089,28	25,00%	R\$ 116.089,28	25,00%	R\$ 116.089,28	25,00%	R\$ 116.089,28
39	CFTV - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$ 31.227,88		R\$ -		R\$ -	25,00%	R\$ 7.806,97	25,00%	R\$ 7.806,97	25,00%	R\$ 7.806,97	25,00%	R\$ 7.806,97
40	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 56.972,41		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 56.972,41
TOTAL		R\$ 42.578.791,72	2,52%	R\$ 1.072.613,20	24,96%	R\$ 10.629.753,07	9,49%	R\$ 4.041.614,02	29,73%	R\$ 12.658.039,18	27,30%	R\$ 11.622.741,08	6,00%	R\$ 2.554.031,18
			2,52%	R\$ 1.072.613,20	27,48%	R\$ 11.702.366,27	36,98%	R\$ 15.743.980,29	66,70%	R\$ 28.402.019,47	94,00%	R\$ 40.024.760,54	100,00%	R\$ 42.578.791,72

Porto Alegre/RS, 28 de maio de 2026.

Carlos Alberto Deboni
 Engº Civil - CREA 40947-D
 Responsável Técnico - Diretor / Administrador