

CRONOGRAMA FISICO-FINANCIERO

Obra: Reforma e Readequação DECAM

Cidade: Porto Alegre / RS

Cliente: Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul

Endereço: Avenida Farrapos, 151, Porto Alegre - RS

ETAPAS DA OBRA		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	MÊS 9	MÊS 10	TOTAL	%	% Acumulado
1	SERVIÇOS INICIAIS E EQUIPE TÉCNICA	R\$ 77.519,07	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 36.719,56	R\$ 407.995,09	6,72%	6,72%
		19,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%	9,00%			
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 29.586,37	R\$ 29.586,37	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 59.172,74	0,97%	7,69%
		50,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
3	INSTALAÇÃO NOVOS TELHADOS, RUFOS E CALHAS	R\$ -	R\$ 96.944,51	R\$ 67.861,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.083,35	R\$ 193.889,03	3,19%	10,89%
		0,00%	50,00%	35,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,00%			
4	FUNDAÇÕES, ESTRUTURAS DE CONCRETO, REPAROS ESTRUTURAS E ESTRUTURAS METÁLICAS	R\$ 395.770,62	R\$ 395.770,62	R\$ 263.847,08	R\$ 263.847,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.319.235,40	21,72%	32,61%
		30,00%	30,00%	20,00%	20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
5	ALVENARIAS, REBOCOS, CONTRAPISOS E REVESTIMENTOS DE PISO	R\$ -	R\$ 137.214,19	R\$ 137.214,19	R\$ 137.214,19	R\$ 45.738,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 457.380,64	7,53%	40,14%
		0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	R\$ 68.394,91	R\$ 102.592,37	R\$ 136.789,82	R\$ 34.197,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 341.974,55	5,63%	45,77%
		0,00%	20,00%	30,00%	40,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
7	REVESTIMENTOS DE PAREDE, PINTURAS E FORROS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 99.488,62	R\$ 99.488,62	R\$ 49.744,31	R\$ 49.744,31	R\$ 99.488,62	R\$ 99.488,62	R\$ -	R\$ 497.443,09	8,19%	53,97%
		0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	20,00%	20,00%	0,00%			
8	ESQUADRIAS DE MADEIRA, METÁLICAS E ALUMÍNIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 152.402,12	R\$ 152.402,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 101.601,42	R\$ 101.601,42	R\$ -	R\$ 508.007,08	8,37%	62,33%
		0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	0,00%			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E LÓGICA	R\$ -	R\$ -	R\$ 87.569,91	R\$ 87.569,91	R\$ 87.569,91	R\$ 87.569,91	R\$ 233.519,77	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 583.799,41	9,61%	71,95%
		0,00%	0,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	40,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
10	INFRAESTRUTURA CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ 34.588,68	R\$ 34.588,68	R\$ 34.588,68	R\$ 11.529,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 115.295,61	1,90%	73,84%
		0,00%	0,00%	30,00%	30,00%	30,00%	10,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%			
11	ELEMENTOS DE SEGURANÇA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 199.594,03	R\$ 332.656,72	R\$ 133.062,69	R\$ 665.313,43	10,96%	84,80%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	50,00%	20,00%			
11	BANCADAS, PEITORIS E RODAPÉS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.080,66	R\$ 16.080,66	R\$ 32.161,32	0,53%	85,33%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%			
11	MONTA-CARGA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.082,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 344.082,17	5,67%	91,00%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%			
12	LOUÇAS E METAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.097,81	R\$ 46.195,62	0,76%	91,76%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%			
13	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 86.107,58	R\$ 86.107,58	1,42%	93,18%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%			
14	PPCI	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97.274,57	R\$ 97.274,57	R\$ 324.248,57	5,34%	97,10%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%	30,00%			
15	EQUIPAMENTOS DE CLIMATIZAÇÃO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.047,24	R\$ 90.157,46	1,48%	94,66%
		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	70,00%			
Total do orçamento		R\$ 502.876,06	R\$ 764.630,16	R\$ 730.392,95	R\$ 948.619,99	R\$ 490.704,41	R\$ 185.563,34	R\$ 863.659,83	R\$ 683.821,54	R\$ 620.480,14	R\$ 378.984,95	R\$ 6.072.458,80	100,00%	94,66%
% Parcela		8,28%	12,59%	12,03%	15,62%	8,08%	3,06%	14,22%	11,26%	10,22%	6,24%			
Parcelas Acumuladas		R\$ 502.876,06	R\$ 1.267.506,22	R\$ 1.997.899,17	R\$ 2.946.519,16	R\$ 3.437.223,57	R\$ 3.622.786,91	R\$ 4.486.446,74	R\$ 5.170.268,28	R\$ 5.790.748,42	R\$ 3.816.208,52			
% Acumulada		8,28%	20,87%	32,90%	48,52%	56,60%	59,66%	73,88%	85,14%	95,36%	101,60%	101,60%	101,60%	101,60%