



CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO									
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL									
Obra: REFORMA DA COBERTURA - BEIRAL/CAIXA DE VENTO									
Cliente: UERGS - UNIDADE BENTO GONÇALVES									
Endereço: Rua Benjamin Constant, 229 - Centro									
Cidade: Bento Gonçalves - RS - Brasil									
ITEM	DESCRIÇÃO	Total	%	20 dias	%	20 dias	%	20 dias	
1.1	Administração local da obra (encarregado/responsável técnico parcial, gestão local, controle e apoio à execução) - 5%	R\$ 2.417,70	50%	R\$ 1.208,85	50%	R\$ 1.208,85	50%	R\$ 1.208,85	
1.2	Mobilização e desmobilização de obra, incluindo transporte, montagem/desmontagem de apoios, equipamento trabalho em altura e canteiro mínimo - 4%	R\$ 1.943,41	100%	R\$ 1.943,41	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
2.1	Remoção/demolição controlada de caixa de vento/beiral existente em estuque, sem reaproveitamento, com limpeza inicial	R\$ 2.816,01	100%	R\$ 2.816,01	0%	R\$ -	0%	R\$ -	
3.1	Recomposição de beiral/caixa de vento em madeira de eucalipto tratada, incluindo estrutura, espelho, forro/lambri, meia-cana e fixações	R\$ 19.680,24	60%	R\$ 11.808,14	40%	R\$ 7.872,09	40%	R\$ 7.872,09	
4.1	Preparação e pintura sobre madeira, incluindo lixamento, fundo preparador e duas demãos de esmalte sintético	R\$ 5.825,42	0%	R\$ -	100%	R\$ 5.825,42	100%	R\$ 5.825,42	
5.1	Calha em chapa galvanizada/aluzinc nº 24 / esp. aprox. 0,50 mm, com desenvolvimento compatível, incluindo transporte vertical e instalação	R\$ 13.983,20	60%	R\$ 8.389,92	40%	R\$ 5.593,28	40%	R\$ 5.593,28	
6.1	Tubulação PVC série R DN 75 mm para águas pluviais, incluindo fornecimento e instalação; fixações/conexões a complementar conforme campo	R\$ 6.049,20	0%	R\$ -	100%	R\$ 6.049,20	100%	R\$ 6.049,20	
TOTAL		R\$ 52.715,18	49,64%	R\$ 26.166,33	50,36%	R\$ 26.548,85	100,00%	R\$ 52.715,18	
TOTAL ACUMULADO			49,64%	R\$ 26.166,33	100,00%	R\$ 52.715,18			

Ana Cecilia Librelotto Segui

Eng. Ana Cecilia Librelotto Segui
CREA N.º 117.658
Diretora de Projeto Especiais