

CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO

Proponente: Verdi Sistemas Construtivos Ltda
 CNPJ nº 03.928.516/0001-99
 Estado: Rio Grande do Sul
 Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo
 Obra: Ampliação Penitenciária de Sapucaia do Sul
 Sistema Construtivo Penitenciário - SISCOPEN
 Capacidade: 128 vagas

Data Base: abril/26
 Local: Sapucaia do sul/RS



				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Item	Descrição			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$	315.172,93	80,00%	R\$ 252.138,34	20,00%	R\$ 63.034,59	0,00%	R\$ -
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	8.166,60	100,00%	R\$ 8.166,60		R\$ -	0,00%	R\$ -
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	540.318,47	12,17%	R\$ 65.756,76	81,75%	R\$ 441.710,35	6,08%	R\$ 32.851,36
4	SERVIÇOS AMBIENTAIS	R\$	109.694,10	100,00%	R\$ 109.694,10		R\$ -	0,00%	R\$ -
5	EQUIPAMENTOS E MAQUINÁRIOS	R\$	37.329,75		R\$ -	100,00%	R\$ 37.329,75	0,00%	R\$ -
6	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	43.706,08	100,00%	R\$ 43.706,08	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7	ADEQUAÇÕES DE ACESSO	R\$	34.192,54	60,00%	R\$ 20.515,52	40,00%	R\$ 13.677,02		R\$ -
8	ALA CARCERÁRIA - RAO 01	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	90,00%	R\$ 1.143.234,15	5,00%	R\$ 63.513,01
9	ALA CARCERÁRIA - RAO 02	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	90,00%	R\$ 1.143.234,15	5,00%	R\$ 63.513,01
10	ALA CARCERÁRIA - RAO 03	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	90,00%	R\$ 1.143.234,15	5,00%	R\$ 63.513,01
11	ALA CARCERÁRIA - RAO 04	R\$	1.270.260,17	5,00%	R\$ 63.513,01	90,00%	R\$ 1.143.234,15	5,00%	R\$ 63.513,01
12	URBANIZAÇÃO PARA O COMPLEXO	R\$	203.876,81	10,00%	R\$ 20.387,68	60,00%	R\$ 122.326,09	30,00%	R\$ 61.163,04
13	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$	18.066,16	0,00%	R\$ -	30,00%	R\$ 5.419,85	70,00%	R\$ 12.646,31
14	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$	31.076,91		R\$ -	40,00%	R\$ 12.430,76	60,00%	R\$ 18.646,15
15	CFTV - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$	4.775,96	0,00%	R\$ -	20,00%	R\$ 955,19	80,00%	R\$ 3.820,77
16	SERVIÇOS FINAIS	R\$	8.647,06	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 8.647,06
TOTAL		R\$	6.436.064,05	12,03%	R\$ 774.417,12	81,88%	R\$ 5.269.820,20	6,09%	R\$ 391.826,73
				12,03%	R\$ 774.417,12	93,91%	R\$ 6.044.237,32	100,00%	R\$ 6.436.064,05

Porto Alegre/RS, 17 de Julho de 2026.

Carlos Alberto Deboni
 Engº Civil – CREA-RS nº 40947-D
 Sócio/Responsável Técnico