

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO									
Proponente: Verdi Sistemas Construtivos Ltda CNPJ nº 35.335.154/0001-19 Estado: Rio Grande do Sul Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo Obra: Ampliação Penitenciária Estadual de Canoas Sistema Construtivo Penitenciário - SISOPEN Capacidade: 256 vagas coletivas				Data Base: abril/26 Local: Canoas/RS					
				Mês 01		Mês 02		Mês 03	
Item	Descrição			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS	R\$	509.574,71	70,00%	R\$ 356.702,30	20,00%	R\$ 101.914,94	10,00%	R\$ 50.957,47
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$	40.833,00	50,00%	R\$ 20.416,50		R\$ -	50,00%	R\$ 20.416,50
3	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	R\$	808.434,10	21,92%	R\$ 177.208,75	64,84%	R\$ 524.188,67	13,24%	R\$ 107.036,67
4	EQUIPAMENTOS PARA MONTAGEM	R\$	238.910,40	20,00%	R\$ 47.782,08	60,00%	R\$ 143.346,24	20,00%	R\$ 47.782,08
5	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA	R\$	171.277,56	100,00%	R\$ 171.277,56		R\$ -		R\$ -
6	ALA CARCERÁRIA - RAO 01	R\$	1.880.412,75	100,00%	R\$ 1.880.412,75		R\$ -		R\$ -
7	ALA CARCERÁRIA - RAO 02	R\$	1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
8	ALA CARCERÁRIA - RAO 04	R\$	1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
9	ALA CARCERÁRIA - RAO 05	R\$	1.880.412,75	5,00%	R\$ 94.020,64	90,00%	R\$ 1.692.371,48	5,00%	R\$ 94.020,64
10	ALA CARCERÁRIA - RAO 06	R\$	1.270.608,25	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41
11	ALA CARCERÁRIA - RAO 07	R\$	1.270.608,25	5,00%	R\$ 63.530,41	90,00%	R\$ 1.143.547,43	5,00%	R\$ 63.530,41
12	RESERVATÓRIO 80.000 LITROS	R\$	608.389,67	5,00%	R\$ 30.419,48	90,00%	R\$ 547.550,70	5,00%	R\$ 30.419,48
13	GERADORES DE ÁGUA QUENTE	R\$	1.176.445,97		R\$ -	30,00%	R\$ 352.933,79	70,00%	R\$ 823.512,18
14	PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO	R\$	430.826,18		R\$ -	20,00%	R\$ 86.165,24	80,00%	R\$ 344.660,94
15	INSTALAÇÕES DIVERSAS	R\$	52.275,87		R\$ -	50,00%	R\$ 26.137,94	50,00%	R\$ 26.137,94
16	CFTV - SOMENTE TUBULAÇÃO	R\$	9.849,49		R\$ -	20,00%	R\$ 1.969,90	80,00%	R\$ 7.879,59
17	SERVIÇOS FINAIS	R\$	17.661,66		R\$ -	20,00%	R\$ 3.532,33	80,00%	R\$ 14.129,33
TOTAL		R\$	14.127.346,11	21,90%	R\$ 3.093.342,16	64,78%	R\$ 9.151.949,02	13,32%	R\$ 1.882.054,92
				21,90%	R\$ 3.093.342,16	86,68%	R\$ 12.245.291,19	100,00%	R\$ 14.127.346,11

Porto Alegre/RS, 17 de julho de 2026.


 Carlos Alberto Deboni
 Engº Civil – CREA 40947-D
 Responsável Técnico - Diretor / Administrador