

GOVERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS PENAL E SOCIOEDUCATIVO
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA PENAL E SOPCIOEDUCATIVA
POLÍCIA PENAL



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE SISTEMAS
PENAL E SOCIOEDUCATIVO

Obra
ORÇAMENTO TELAMENTO DOS PÁTIOS - PASC
SEI nº 26/0600-9000658-0 (EMERGENCIAL)

Bancos
SINAPI - 02/2026
Rio Grande do Sul

B.D.I. + Contingência Técnica
25,62%

Encargos Sociais
Onerado:
Horista: 111,95%
Mensalista: 69,29%



Cronograma Físico e Financeiro														
Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS/EXECUTIVOS	100,00% 41.696,49	21,00% 8.756,26	21,00% 8.756,26	50,38% 21.006,69									7,62% 3.177,27
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 18.223,76				65,00% 11.845,44	5,00% 911,19	5,00% 911,19	5,00% 911,19	5,00% 911,19	5,00% 911,19	5,00% 911,19	5,00% 911,19	
3	ACESSO AO LOCAL	100,00% 62.813,19				100,00% 62.813,19								
4	TELAMENTO DOS PÁTIOS	100,00% 3.134.345,32				12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	12,50% 391.793,17	
5	GUARITAS	100,00% 85.763,16				12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	12,50% 10.720,40	
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 127.507,14				12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	12,50% 15.938,39	
7	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 174.694,20				12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	12,50% 21.836,78	
8	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 18.332,96											100,00% 18.332,96	
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	100,00% 143.909,26				14,22% 20.461,69	12,18% 17.531,30	12,18% 17.531,30	12,18% 17.531,30	12,18% 17.531,30	12,18% 17.531,30	12,18% 17.531,30	12,69% 18.259,77	
Porcentagem			0,23%	0,23%	0,55%	14,06%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,05%	12,55%	0,08%
Custo			R\$ 8.756,26	R\$ 8.756,26	R\$ 21.006,69	R\$ 535.409,05	R\$ 458.731,21	R\$ 458.731,21	R\$ 458.731,21	R\$ 458.731,21	R\$ 458.731,21	R\$ 458.731,21	R\$ 477.792,64	R\$ 3.177,27
Porcentagem Acumulado			0,23%	0,46%	1,01%	15,07%	27,12%	39,17%	51,22%	63,27%	75,32%	87,37%	99,92%	100,0%
Custo Acumulado			R\$ 8.756,26	R\$ 17.512,52	R\$ 38.519,21	R\$ 573.928,26	R\$ 1.032.659,47	R\$ 1.491.390,68	R\$ 1.950.121,89	R\$ 2.408.853,10	R\$ 2.867.584,31	R\$ 3.326.315,52	R\$ 3.804.108,16	R\$ 3.807.285,48

Porto Alegre, 22 de julho de 2026.

Allison Irassoquy de Freitas
Analista da Polícia Penal | ID: 5046386
Engenheiro Civil | CREA: RS249244
DEAPS/SSPS