



DATA BASE: out/25
ORÇAMENTO: S/ DESONERAÇÃO

OBRA: ERS-477 - Ponte Sobre o Rio Tigre
EXTENSAO: 44,30 m
LARGURA: 12,00 m

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO												
Item	Descrição	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	Valor (R\$)	Execução
		30	60	90	120	150	180	210	240	270		
1	CANTEIRO DE OBRAS	100,00% 123.291,81									123.291,81	100,00%
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	50,00% 352.983,67								50,00% 352.983,66	705.987,33	100,00%
3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		14,23% 73.464,64	15,47% 79.866,34	13,42% 69.282,89	14,98% 77.336,63	14,54% 75.065,06	13,33% 68.818,25	14,03% 72.432,10		516.265,91	100,00%
4	INFRAESTRUTURA		30,00% 345.476,92	50,00% 575.794,86	20,00% 230.317,95						1.151.589,73	100,00%
5	MESOESTRUTURA		10,00% 42.920,48	20,00% 85.840,96	40,00% 171.681,91	30,00% 128.761,44					429.204,79	100,00%
6	SUPERESTRUTURA				10,00% 158.851,23	30,00% 476.553,68	30,00% 476.553,68	20,00% 317.702,46	10,00% 158.851,23		1.588.512,28	100,00%
7	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE		100,00% 157.262,30								157.262,30	100,00%
8	MOVIMENTO DE TERRA		20,00% 99.209,48	20,00% 99.209,48	20,00% 99.209,48			20,00% 99.209,49	20,00% 99.209,49		496.047,42	100,00%
9	SINALIZAÇÃO PROVISÓRIA DE OBRAS		100,00% 54.784,26								54.784,26	100,00%
10	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL								100,00% 176.272,17		176.272,17	100,00%
11	PAVIMENTAÇÃO						20,00% 41.294,86	20,00% 41.294,86	60,00% 123.884,59		206.474,31	100,00%
12	CONTENÇÕES					20,00% 131.301,79	30,00% 196.952,68	30,00% 196.952,68	20,00% 131.301,79		656.508,94	100,00%
TOTAL PARCIAL (R\$)												6.262.181,25
TOTAL ACUMULADO (R\$)												