



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

PROCESSO	22/1204-0003177-0		
NOME	Central de Polícia de Caxias do Sul		
MUNICÍPIO	Caxias do Sul – RS	CROP: 4ª	
ASSUNTO	Modernização de dois elevadores		

RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA - 02

1-INTRODUÇÃO

Em 11.12.2024 entre 10h e 12h foi realizada nova (terceira) vistoria no prédio da Central de Polícia de Caxias do Sul situado na Rua Dr. Montaury nº1387 visando levantamento de dimensões importantes para a elaboração dos desenhos técnicos de modernização dos elevadores. A vistoria foi realizada pela Eng. Civil Luana Jablonsk da 4ª CROP e pelo Eng. Mecânico Luciano H. Neves da Fontoura do DPPD, bem como pelo servidor da Central de Polícia, Gabriel.

2- DESENVOLVIMENTO

Esta vistoria foi necessária, pois durante a elaboração dos desenhos técnicos necessários para o projeto básico de modernização dos dois elevadores foram constatadas inúmeras inconsistências nas dimensões apresentadas nos desenhos existentes no formato DWG. Foi necessário, portanto, conferir as dimensões importantes em loco para a correta especificação e elaboração do orçamento oficial da obra de modernização dos dois elevadores com vistas a licitação.

Durante vistoria foi verificado que a empresa de manutenção dos elevadores realizava a instalação de painel eletrônico, em substituição ao painel de comando antigo de resistências e relés, em um dos elevadores do prédio da Central de Polícia. Verificou-se também que foi instalada nova porta de cabina automática em chapa de aço no lugar da antiga porta pantográfica, bem como nova botoeira de cabina.





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Fotografia 01
Nova porta de cabina



Fotografia 02
Nova botoeira de cabina





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Fotografia 03

Novo painel de comando eletrônico

3- CONCLUSÕES

Salienta-se que a modernização parcial realizada (instalação de painel eletrônico, porta de cabina e botoeira) será importante para manter a acessibilidade do prédio até que a modernização integral dos dois elevadores ocorra. Recomenda-se, entretanto, que seja realizada a modernização integral dos dois elevadores incluindo as adequações civis e elétricas visando garantir a confiabilidade e completa segurança dos usuários, conforme detalhado no **RELATÓRIO DE VISTORIA TÉCNICA- 01.**

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2024.

Luciano Homrich Neves da Fontoura
Engº Mecânico- CREA.: RS097491
ID 3507416-01





22120400031770



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS



Página **4** de **4**



Nome do documento: 22-1204-0012511-6_relatorio_02-VISTORIA.pdf

Documento assinado por	Órgão/Grupo/Matrícula	Data
Luciano Homrich Neves da Fontoura	SOP / SPELETRICOS / 350741601	18/12/2024 14:26:57
Luana Jablonski	SOP / 4°CROP / 483562001	21/03/2025 16:30:02

