





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS 1º COORDENADORIA REGIONAL DE OBRAS PÚBLICAS

SOP	Documento Padrão	SOP-DOP-DOC
	Relatório de Vistoria	Revisão: 01 – 20/03/2015

PROCESSO:

OBJETO: Vistoria na estrutura do telhado

LOCAL: Palácio da Polícia - Av. João Pessoa, 2050

MUNICÍPIO: Porto Alegre /RS

CROP: 1a

Porto Alegre, 22 de janeiro de 2024.



- Vista aérea do Palácio da Polícia

PC/600000/246233802

Em vistoria realizada no Palácio da Polícia, no dia 19/01/2024, acompanhamento da equipe técnica da Assessoria de Engenharia da Polícia Civil, para verificarmos os danos ocorridos no telhado deste imóvel em função do temporal que ocorreu em Porto Alegre no dia 16/01/2024, podemos observar:

- Arrancamento de telhas e cumeeiras em pontos específicos;
- Queda de forro em diversas salas do 3º pavimento;

CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul Porto Alegre - RS







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS











CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul Bairro Centro – Porto Alegre/RS







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS









Pelo exposto neste relatório fotográfico e observado in loco, o 3º pavimento do prédio do Palácio da Polícia, deve manter-se interditado, ou seja, sem atividades de trabalho devido aos riscos eminentes aos servidores e usuários, até a recuperação dos pontos atingidos pelo temporal.

Tramita o PROA 22/1204-0018397-9, que trata da execução de nova estrutura do telhado deste imóvel, bem como, as instalações elétricas do 3º pavimento.

Entendemos que ambas as ações devam ser atendidas de forma emergencial.

CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul Bairro Centro – Porto Alegre/RS

PC/600000/246233802







ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

Observação:

Para a recuperação pontual do telhado será necessário a utilização de 40 telhas de fibrocimento 6mm e de 20 cumeeiras de fibrocimento.

Sendo o que tínhamos para o momento.

Atenciosamente,

Eng. Evandro Rocha Reichenbach Fiscal de Obras ID Funcional 3782344 CREARS 089222

CAFF – Centro Administrativo Fernando Ferrari Av. Borges de Medeiros, nº 1501 – 3º andar – Ala Sul Bairro Centro – Porto Alegre/RS

