



- Cortar os fornecimentos e as instalações de energia elétrica, gás, água, telefone, etc;
- Esvaziar todas as dependências;
- Retirada das Louças, Metais, Esquadrias, Luminárias, Cerâmicas, etc;
- Vedar e sinalizar a área de demolição;
- Escorar as vigas;
- Demolição das Lajes;
- Demolição das Vigas e Paredes;
- Demolição dos Pilares;
- Demolição do Piso/ Contrapiso e Fundações.
- Descarte do Material em Local Apropriado e/ou reciclagem.



- Todas as vigas de vão livre que forem encontradas *in loco* deverão ser escoradas.*

- Confirmar *in loco* a localização das Vigas/Piões e Fundações.

* A AREIA, EM ALGUMAS ÁREAS, PODERÁ SERVIR DE SUPORTE PARA DEMOLIÇÃO, NÃO NECESSITANDO DE ESCORAMENTO.

- Todos serviços realizados deverão contemplar a segurança dos trabalhadores e seguir a

- Serão utilizadas as Demolições Manual e Mecânica;
- Transportar e descartar adequadamente todos os resíduos provenientes da demolição, seguindo a Resolução 307/2002 e a norma ABNT NBR 10004.
- Colocar redes ou lonas para evitar a projeção de materiais e proliferação de poeiras;
- Se a intervenção invadir passeios ou parte da calçada deverá ser colocada sinalização luminosa e criação de corredores de segurança para a passagem de pessoas.

