

**Anexo - TERMO DE REFERÊNCIA**

SECRETARIA

CELIC

UNIDADE CENTRAL DE COMPRAS

CELIC - SUBSECRETARIA DA ADMIN. CENTRAL DE LICITAÇÕES

E-MAIL

PREGOEIROS-CELIC@PLANEJAMENTO.RS.GOV.BR

ENDEREÇO ELETRÔNICO

WWW.CELIC.RS.GOV.BR

TERMO DE REFERÊNCIA

NÚMERO DA COMPRA: 40526

DATA DA MONTAGEM DA CONTRATAÇÃO: 08/09/2025

EDITAL NÚMERO: 620 / 2025

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/10/2025 09:30

NÚMERO EXPEDIENTE: 25/2158-0001569-7

TIPO PRAZO DE ENTREGA: POR COMPRA

OBJETO

AQUISIÇÃO DE BENS DA(S) FAMÍLIA(S): 0465-EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL;

JUSTIFICATIVA

A PRESENTE CONTRATAÇÃO VISA ATENDER À NECESSIDADE DE QUALIFICAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA DA UNIDADE CASE URUGUAIANA, POR MEIO DA AQUISIÇÃO DE UM CONTAINER ADAPTADO PARA USO COMO GUARITA. A MEDIDA TEM COMO OBJETIVO PROPORCIONAR CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO AOS VIGILANTES, COM ESTRUTURA FÍSICA COMPATÍVEL COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E FUNCIONAIS DA ATIVIDADE, PROMOVENDO CONFORTO, PROTEÇÃO CONTRA INTEMPÉRIES E REFORÇO NA SEGURANÇA PATRIMONIAL. A AUSÊNCIA DE ESTRUTURA FÍSICA ADEQUADA IMPACTA DIRETAMENTE NA EFETIVIDADE DA VIGILÂNCIA, TORNANDO NECESSÁRIA A CONTRATAÇÃO DE UMA SOLUÇÃO RÁPIDA, EFICIENTE E COMPATÍVEL COM OS PADRÕES INSTITUCIONAIS. A CONTRATAÇÃO É TÉCNICAMENTE, OPERACIONALMENTE E ORÇAMENTARIAMENTE VIÁVEL. A SOLUÇÃO PROPOSTA ATENDE PLENAMENTE À NECESSIDADE IDENTIFICADA, COM MELHOR CUSTO BENEFÍCIO, RÁPIDA IMPLANTAÇÃO, MENOR IMPACTO AMBIENTAL E POSSIBILIDADE DE RELOCALIZAÇÃO FUTURA, CASO NECESSÁRIO

DESCRIÇÃO DO OBJETO**Lote 1 CONTAINER - HABITÁVEL COMPRIMENTO: 6,00M LARGURA: 2,42M**

TIPO DE ENTREGA : TOTAL

TRATAMENTO ME/EPP : Preferência

PRAZO DE ENTREGA : 40 Dias

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 Dias

VALOR DO LOTE : R\$ 96.060,00

Item 1 - 0465.0270.009996**CONTAINER - HABITÁVEL COMPRIMENTO: 6,00M LARGURA: 2,42M****QUANTIDADE:** 1,0000**UNIDADE:** un**VALOR UNITÁRIO:** R\$ 96.060,00**FAMÍLIA DO ITEM:** EQUIPAMENTOS/MATERIAIS P/CONSTRUCAO CIVIL**ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:**CONTAINER - **TIPO CONTAINER:** HABITÁVEL; **TIPO DE MATERIAL DO CONTAINER:** AÇO; **ACABAMENTO:**GALVANIZADO; **ESPESSURA:** 1,55 MM; **COMPRIMENTO:** 6,00 M; **ALTURA:** 2,75 M; **LARGURA:** 2,42 M; **GARANTIA:** 05 ANOS;**COMPLEMENTAÇÃO DA ESPECIFICAÇÃO:** LARGURA: 2,42 METROS PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE + - 4%

ALTURA: 2,75 PODENDO HAVER VARIAÇÃO DE + - 6%

ESPESSURA DA ESTRUTURA: NO MÍNIMO, 1,55MM

ESPESSURA DAS PAREDES PAINEL ISOTERMICO: 30MM

DEVERÁ SER ENTREGUE COM TODA PARTE ELÉTRICA INSTALADA, DIVISÕES INTERNAS, PORTAS E JANELAS;

TODAS AS DESPESAS COM: LOCOMOÇÃO, INSTALAÇÕES, FRETES, FUNCIONÁRIOS, OU QUALQUER DESPESA POR VENTURA EFETUADA E NÃO CITADA NESSE TERMO DE REFERÊNCIA, SERÁ DE ÚNICA E TOTAL RESPONSABILIDADE DA EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME;

DEVERÁ POSSUIR DIVISÓRIAS INTERNAS EM PAINEL ISOTERMICO DE 30MM DE ESPESSURA, CONFORME DESENHO TÉCNICO; AS PAREDES DO CONTAINER DEVERÃO SER DO TIPO PAINEL ISOTERMICO DE 30MM DE ESPESSURA;

OS ELETRODUTOS PARA A PASSAGEM DOS CABOS DE ENERGIA DEVEM SER NA COR BRANCA;

A PARTE EXTERNA FRONTAL DEVERÁ SER ADESIVADA CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

PARTE EXTERNA LATERAL (ESQUERDA E DIREITA) DEVERÁ SER ADESIVADA, CONFORME ARTE A SER FORNECIDA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

A COR DO CONTÊINER DEVERÁ SER INFORMADA PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

**DAS PORTAS E JANELAS;**

OS VIDROS DEVERÃO SER DE, NO MÍNIMO, 8MM;

A SALA DE OPERAÇÕES, PARTE FRONTAL DO CONTÊINER, DEVERÁ POSSUIR VIDRO FIXO DE, NO MÍNIMO, 8MM EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO MEDINDO 220X110CM CONFORME DESENHO ANEXO;

A SALA DE OPERAÇÕES DEVERÁ POSSUIR 02 (DUAS) JANELAS VITRÔ DE ALUMÍNIO FOLHA MÓVEL MEDINDO 160X100CM, ESPESSURA MÍNIMA DO VIDRO 8MM, SENDO UMA DE CADA LADO DO CONTAINER CONFORME DESENHO ANEXO;

A COPA DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE ALUMÍNIO NO TAMANHO DE 50X50CM DO TIPO MAXIM-AR CONFORME DESENHO ANEXO;

O BANHEIRO DEVERÁ POSSUIR UMA JANELA DE ALUMÍNIO NO TAMANHO DE 50X50CM DO TIPO MAXIM-AR CONFORME DESENHO ANEXO;

A PORTA LATERAL, DE ENTRADA, DO CONTÊINER DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X95CM, COM ABERTURA PARA A ÁREA EXTERNA CONFORME DESENHO ANEXO;

A PORTA DO BANHEIRO DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X60CM;

A PORTA DA COPA DEVERÁ POSSUIR O TAMANHO DE 210X60CM;

AS JANELAS DA SALA DE OPERAÇÕES DEVEM SER PROTEGIDAS COM GRADIL PARA MAIOR SEGURANÇA;

DO PISO;

DEVERÁ POSSUIR PISO EM TODO O CONTAINER EM COMPENSADO NAVAL DE NO MÍNIMO, 15MM, COM ACABAMENTO EM PISO LAMINADO CONFORME REQUISIÇÃO DO ÓRGÃO SOLICITANTE;

DO TETO INTERNO/PAREDES;

DEVERÁ POSSUIR TELHA DE 0,50MM COM ISOPOR DE NO MÍNIMO, 25MM COM ACABAMENTO DE FORRO PVC TIPO JUNTA SECA (FORRO LISO);

DAS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS;

DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÃO CLOACAL PARA O VASO SANITÁRIO, PARA A PIA DO BANHEIRO E PARA A PIA DA COZINHA;

DEVERÁ POSSUIR INSTALAÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL PARA PIA DA COZINHA E PARA PIA DO BANHEIRO;

COM O FORNECIMENTO DAS TORNEIRAS;

DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS;

TENSÃO DAS TOMADAS 127V;

DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 03 (TRÊS) LUMINÁRIAS DE LED;

DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) PONTOS COM TOMADAS ELÉTRICAS DUPLAS, 04 (QUATRO) NA COPA, SENDO 01 (UMA) EXCLUSIVA PARA MICRO-ONDAS E OUTRA PARA FRIGOBAR 20A, 01 (UMA) NO BANHEIRO DE 10A E 05 NA SALA DE OPERAÇÕES, SENDO 01 UMA EXCLUSIVA PARA AR-CONDICIONADO 20A E DUAS PARA TELEVISÕES E COMPUTADORES 20A, RESTANTE 10A;

O CONTÊINER DEVERÁ SER ENTREGUE SEM PONTOS DE FERRUGEM, NEM AMASSADOS OU DEFORMADOS;

NA HIPÓTESE DE CONTÊINER REUTILIZADO, DEVERÁ SER TRATADO E HIGIENIZADO PARA FUNCIONAMENTO COMO MÓDULO HABITÁVEL, ACOMPANHADO DE LAUDO TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO PARA GARANTIA CONTRA

CONTAMINAÇÃO E RISCOS FÍSICO-QUÍMICOS BIOLÓGICOS E RADIOATIVOS, DEVIDAMENTE ASSINADO POR ENGENHEIRO;

DEVERÁ POSSUIR O TETO TOTALMENTE LIVRE DE INFILTRAÇÕES E GOTEIRAS E PROTEGIDO CONTRA VENTANIAS FORTES;

DEVERÁ POSSUIR AS PORTAS E JANELAS DEVIDAMENTE VEDADAS;

O CONTÊINER DEVERÁ SER FORNECIDO COMPLETAMENTE ADESIVADO, EM SUA ÁREA EXTERNA, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: ADESIVO LEITOSO, COM 140GRAMAS, IMPRESSO PELO SISTEMA DIGITAL A BASE LATEX COM 360 DPIS DE DEFINIÇÃO E RECORTE EM EQUIPAMENTO TIPO PLOTTER, APLICAÇÃO DE VERNIZ TIPO COLT;

O LAYOUT DEVERÁ SER DISPONIBILIZADO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE;

DEVERÁ O LAVABO POSSUIR VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA;

DEVERÁ O LAVABO POSSUIR LAVATÓRIO COM TORNEIRA;

DEVERÃO TER GARANTIA TOTAL DE, NO MÍNIMO, 05 ANOS, INCLUINDO ACABAMENTOS INTERNOS E COM AS INSTALAÇÕES EM PLENAS CONDIÇÕES DE USO;

DO TELHADO;

DEVERÁ POSSUIR TELHAS TERMOACÚSTICAS PARA PROTEÇÃO TÉRMICA PARA NÃO AQUECER DENTRO DO CONTAINER HABITÁVEL;

A INCLINAÇÃO DO TELHADO SERÁ CONFORME A INDICAÇÃO DA FABRICANTE;

PLATIBANDA;

A PLATIBANDA DEVERÁ SER METÁLICA, COM FUNÇÃO ESTÉTICA, COM AS DIMENSÕES DE 800 MM DE ALTURA, 3640 MM DE LARGURA E 7258 MM DE COMPRIMENTO CONFORME DESENHO EM ANEXO;

O CONTAINER DEVERÁ SER ENTREGUE EM LOCAL A SER DEFINIDO PELO ÓRGÃO REQUISITANTE COM TODOS OS ACESSÓRIOS/EQUIPAMENTOS INSTALADO DECRITOS NO ITEM EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO;



LSTAGEM DE ANEXOS;

- ANEXO A - PLANTA BAIXA;

- ANEXO B - DESENHO TÉCNICO;;

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES Nº: 1, 6

CONSIDERAR OBSERVAÇÕES ESPECÍFICAS: NÃO

LOCAIS DE ENTREGA:

FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIO-EDUCATIVO DO RIO GRANDE DO SUL, CASE URUGUAIANA BR-472 . FEPAGRO SALSO DE BAIXO URUGUAIANA RS QUANTIDADE: 1

OBSERVAÇÕES DOS ITENS:

OBSERVAÇÃO 1

O LICITANTE DEVERÁ APRESENTAR DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES E OBSERVAÇÕES EXIGIDAS NO EDITAL (EXCETO PARA LICITAÇÕES REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO).

DEVERÁ SER POSSIBILITADA A CONFIRMAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO ITEM, ATRAVÉS DE CATALOGO TÉCNICO/FICHA TÉCNICA A SER DISPONIBILIZADO PELO FABRICANTE, QUANDO SOLICITADO.

ANTES DA ADJUDICAÇÃO OU ANTES DA ASSINATURA CONTRATUAL, PODERÁ SER SOLICITADO UMA AMOSTRA AO LICITANTE VENCEDOR A SER ENTREGUE E INSTALADA (CASO DE EQUIPAMENTOS QUE EXIJAM ESSA CONDIÇÃO PARA TESTES) EM LOCAL A SER DEFINIDO, SEM QUALQUER ÔNUS AO ERÁRIO PÚBLICO.

O ÓRGÃO REQUISITANTE EM CASO DE DÚVIDA PODERÁ SOLICITAR LAUDO DOS PRODUTOS ENTREGUES, A SER EMITIDO POR LABORATÓRIO ACREDITADO INMETRO, AFIM DE CONFIRMAR O ATENDIMENTO AO DISPOSTO EM EDITAL, FICANDO TODAS AS DESPESAS DE TRANSPORTE E EMISSÃO DO LAUDO POR CONTA DA LICITANTE CONTRATADA.

OBSERVAÇÃO 6

EM CASO DE DÚVIDA, A AMOSTRA E/OU DESENHO DO MATERIAL ESPECIFICADO E/OU PROJETO ENCONTRA-SE A DISPOSIÇÃO NO ÓRGÃO SOLICITANTE, BEM COMO, GRAFISMO, LOGOTIPIA E ADESIVAGEM CASO SEJA SOLICITADO JUNTO A DESCRIÇÃO DO ITEM OU OBSERVAÇÃO GERAL DA COMPRA.